

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/10800/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Poljakné Hoffner Zsóka *Poljakné Hoff Z*

Tárgy: **A Területfejlesztési Operatív Program (TOP)  
forrásaiból megvalósuló pályázatok 2022. évi szakmai  
beszámolója**

Melléklet:

Előterjesztést vitató bizottság: Valamennyi bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióban (OFTK) rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelölte a 2014–2020-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása, mely célkitűzés fontos üzenete a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása, a leszakadó vidéki térségek fejlesztése, a népesség megtartása, a társadalmi együttműködés erősítése.

Magyarország a **2014-2020-as időszakra** vonatkozóan elkötelezte magát egy erős gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben **az időszakban rendelkezésre álló európai uniós források és hazai társfinanszírozás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítja**. A területi operatív programok ezen gazdaságélénkítő csomag részét képezik. Ezek közül **is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel rendelkező, a fejlett Közép-Magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjedő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)**.

Magyarország Kormánya **2015. évben tette közzé az első operatív program pályázati felhívásait**, amelyekre Mórahalom Városi Önkormányzat, kapcsolódó szervezetei sikeresen pályáztak. Jelen szakmai beszámoló a 51/2021.(VIII.26.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott **(TOP) forrásaiból megvalósuló pályázatok 2021. évi szakmai beszámolója** óta történt változásokat összegzi és tájékoztatást ad a pályázatok státuszáról.

Városunk részére közel 2,5 milliárd Ft forrás felhasználását biztosító pályázatok zárása megtörtént, több, mint 700 millió Ft összköltségű projektek vannak zárási folyamat alatt és további 1 db 500 millió Ft forrás felhasználását biztosító projekt van megvalósítás alatt. **A TOP projektek mindösszesen több, mint 3,6 milliárd Ft forrást biztosítanak Mórahalom fejlesztésére, melyhez Mórahalom Városi Önkormányzat közel 98 millió Ft önerővel járult hozzá.**

Az elmúlt egy évben összesen 6 db TOP projektet sikerült lezárni, további 3 projekt van zárás alatt, melyek hamarosan fenntartásba lépnek. Jelenleg megvalósítás alatt 1 projekt áll, mely a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztéséhez kapcsolódik, és várhatóan 2023. március 31-én zárul le.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Sorszám	Státusza	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önértékkel együtt (Ft)	Többlet igény	Szerződés hatálya
1.	I. Zárult, fenntartásba lépett	TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005	Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés	Mórahalom Városi Önkormányzat	79 999 882	79 999 882	0	2017.06.15-2018.08.31
2.		TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00011	Energetikai fejlesztés az Erdei Iskola és Zöld Községi Ház épületeiben Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	49 999 998	49 999 998	0	2017.06.09-2018.06.29
3.		TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	Futó- Dobó Lovasközponthoz kapcsolódó fedett rendezvényter infrastrukurális háttérnek fejlesztése	Mórahalom Városi Önkormányzat	80 000 000	80 000 000	0	2016.03.22 - 2017.12.31.
4.		TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00001	Mórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésen keresztül	Mórahalom Városi Önkormányzat	49 911 672	50 800 000	0	2017.06.09-2018.10.31
5.		TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00003	aGREE(N)ment - Zöld város kialakítása Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	539 999 893	541 714 798	0	2017.02.21-2018.12.31
6.		TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002	A lakHAtás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	133 978 765	195 100 496	0	2017.11.15-2020.01.31
7.		TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004	IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	39 994 840	39 994 840	0	2017.06.26-2020.03.31
8.		TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001	MÓRAHALOM AGRÁR-IPARI TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK AGRÁRLOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE A GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS JEGYÉBEN	Mórahalom Városi Önkormányzat	356 485 166	360 047 371	0	2017.06.15-2019.03.31
9.		TOP-1.3.1-15-CS1-2016-00001	Közlekedésfejlesztés Csongrád megyében I. (A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Összes pályázati forrása 917 643 000 Ft)	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	388 500 000	388 500 000	0	2017.04.03-2019.09.30.
10.		TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002	Közös kincsek - Összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért	Mórahalom Városi Önkormányzat	52 500 000	52 500 000	0	2018.02.23-2021.12.14
11.		TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001	A lakHAtás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ÜTEM	Mórahalom Városi Önkormányzat	68 165 037	99 279 531	0	2020.04.04.-2022.01.31.
12.		TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001	IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon II. ÜTEM	Mórahalom Városi Önkormányzat	11 996 216	11 996 216	0	2020.04.01.-2022.03.31.
13.		TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	513 480 139	513 480 139	0	2020.04.01 - 2021.10.29

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Sorszám	Státusz	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önerővel együtt (Ft)	Többlet igény	Szerződés hatálya
14.	II. Zárás alatt	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001	FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN	Mórahalom Városi Önkormányzat	474 000 000	474 000 000	0	2017.05.01-2020.12.28
15.		TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	Futó- Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése	Mórahalom Városi Önkormányzat	97 742 784	97 742 784	0	2019.11.01 - 2021.03.31.
16.		TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001	A mórachalmi bölcsőde bővítése új épületszárnnyal	Mórahalom Városi Önkormányzat	166 606 936	166 606 936	0	2020.02.25.-2021.10.29.
Sorszám	Státusz	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önerővel együtt (Ft)	Többlet igény	Szerződés hatálya
17.	III. Megvalósítás alatt	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032	Mórachalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt	Mórahalom Városi Önkormányzat	500 000 000	500 000 000	72 984 028	2021.08.23-2023.03.31.
Többlet igény					72 984 028			
STÁTUSZ ÖSSZEFOGLALÁSA:					Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önerővel együtt (Ft)		
I. Zárult, fenntartásba lépett összesen					2 365 011 608	2 463 413 271		
II. Zárás alatt összesen					738 349 720	738 349 720		
III. Megvalósítás alatt összesen					500 000 000	500 000 000		
Mindösszesen:					3 603 361 328	3 701 762 991		

**Zárult, fenntartásba lépett projektek**

Az alábbi projekteket érintően az elmúlt 1 évben nem történt változás, már a 2021. évi beszámoló elkészítésekor lezárultak, a fenntartási jelentések benyújtása ütemezetten történik.

1. TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005 azonosítószámú, „Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés” című projekt,
2. TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00011 azonosítószámú, „Energetikai fejlesztés az Erdei Iskola és Zöld Községi Ház épületeiben Mórahalmon” című projekt,
3. TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006 azonosítószámú „Futó- Dobó Lovasközpont-hoz kapcsolódó fedett rendezvényter infrastruktuurális háttérének fejlesztése” című projekt,
4. TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00001 azonosítószámú, „Mórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésén keresztül” című projekt,
5. TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00003 azonosítószámú, „aGREE(N)ment - Zöld város kialakítása Mórahalmon” című projekt,
6. TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002 azonosítószámú, „A lakHAtás érDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon” című projekt,
7. TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004 azonosítószámú, „IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon” című projekt.

## EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Az elmúlt 1 évben változással érintett projektek szakmai beszámolóí****8. Mórahalom Agrár- Ipari Tudományos és Technológiai Park agrárlogisztikai fejlesztése a gazdaságélénkítés jegyében**

Kódszám:	TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	<b>356.485.166 Ft, önerővel együtt 360.047.371 Ft</b>
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. június 01.
Projekt fizikai befejezése:	2019. március 28.
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Pataki Sándor György

Az ipari park fejlesztését célzó pályázat megvalósítása sikeresen lezárult. A projekt részeként az ipari parki szolgáltató központ létesítményét bővítettük **két szolgáltató csarnok építésével** – ezen épületek **berendezéseinek beszerzésére** is sor került, valamint egy **tároló színt** is létesítettünk. Emellett **utat és kerékpárutat építettünk** a magánberuházások részére rendelkezésre álló ingatlanok megközelíthetőségének javítása érdekében, valamint a munkahelyek kerékpárral való jobb megközelíthetőségének érdekében. Továbbá vezetékes infrastruktúra létesült az ipari park közműhiányos részein: **ivóvíz-vezeték, szennyvíz-csatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, elektromos vezeték, informatikai optikai vezeték** épült.

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2021. szeptember 18-20. között került sor. A Támogató Szervezet a projekt záró kifizetési igénylését és kapcsolódó záró beszámolóját 2022. március 2-án elfogadta, valamint 2022. március 9-i dátummal a projekt fenntartási időszakba lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. március 8-án jár le.

**9. Közlekedésfejlesztés Csongrád megyében I.**

Kódszám:	TOP-1.3.1-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	<b>MVÖ részösszeg 388.500.000 Ft</b> (A Magyar Közút teljes támogatási összege: 917.643.000 Ft)
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. április 03.
Projekt fizikai befejezése:	2020. szeptember 30.
Koncorciumi partnerek:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. (főpályázó) Mórahalom Városi Önkormányzat, Szatymaz Községi Önkormányzat Dóc Községi Önkormányzat Szegevár Nagyközségi Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzat
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Pataki Sándor György

**A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban országosan több mint 526 kilométernyi utat újít fel.**

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**A program mórachalmi megvalósult tevékenységei:**

- az északi városrészben a **Mátyás király körút** került összekötésére a **Bajcsy-Zsilinszky utcával** 492 fm hosszúságú útépitéssel a Batthyány Lajos kereszteződéstől a Bástyai sori kereszteződésig, valamint  
- az **5514-es jelű út** 1,5 kilométeres szakasza újult meg. A **Mórahalmon keresztülhaladó út az 55-ös elkerülő út Széksői főcsatornától kezdődően a Honvéd utcáig tartó szakaszának felújítása** valósult meg csiszolással és profilmarással. (Az 55-ös út Széksői főcsatornától a Szeged felőli körforgalomig vezető szakasza is felújításra került egyéb Közutas pályázati forrásból.)

A pályázatban vállalt minden tevékenység sikeresen megvalósításra került. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. május 24-én került sor. **A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme jóváhagyásra került.** A projekt fizikai befejezéseként 2020.12.29. dátumot rögzítettek, amikor a konzorciumvezető zárta tevékenységét. **A projektet 2021. augusztus 25-i dátummal fenntartási időszakba helyezték.** A fenntartási időszak 5 év, azaz 2026. augusztus 24-én jár le.

**10. Közös kincsek - összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítésért**

<b>Kódszám:</b>	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002
<b>Támogatás összege:</b>	<b>52.500.000 Ft</b> (MVÖ támogatási részösszeg: 12.259.380 Ft)
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2018. február 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. december 14.
<b>Konzorciumi partnerek:</b>	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Öttömös Községi Önkormányzat Pusztamérges Községi Önkormányzat Ruzsa Község Önkormányzata
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Dr. Marjanucz Katalin

A projekt megvalósítása minden konzorciumi tag esetében 2021. december 14-én sikeresen lezárult. A megvalósítás első ütemeként a közösségi tervezési feladatok végrehajtása történt meg. A közösségi tervezés során a közösségfejlesztő kollégával valamint önkéntes segítőkkel a közösségszervezés- és fejlesztés módszertanát (közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés) alkalmazva alakítottunk ki együttműködést a településen élőkkel.

**A közösségi tervezés eredményeként elkészült a Helyi Cselekvési Terv,** mely alapján kialakításra kerültek a különböző programok, akciók és folyamatok sorozata.

A projekt második ütemében mindezen **programok, akciók és folyamatok megvalósítása zajlott.** Mórahalom esetén megtörtént a városkártya bevezetése, civil szervezetek a településért bemutakozó kiállítása és eredmény bemutatása, értéktár-kerekasztal megszervezése, információs pont kialakítása, police Coffee megszervezése, bringára fel! program megszervezése, valamint helytörténeti koordinátor alkalmazása és közösségfejlesztő alkalmazása valósult meg. A projekt által lehetőség nyílt a közösségfejlődés támogatására, az identitás megerősítésére a közösségfejlesztési célok elérése érdekében.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**A programok 100%-ban megvalósultak.** A Támogató Szervezet a projekt záró kifizetési igénylését és kapcsolódó záró beszámolóját 2022. május 11-én elfogadta, valamint 2022. március 18-i dátummal a projekt fenntartási időszakba lépett. **A fenntartási időszak 3 év, azaz 2025. május 16-án jár le.**

**11. A lakHAtás érDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ütem**

Kódszám:	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001
Támogatás összege:	<b>68.165.037 Ft</b> (költség önerővel együtt: <b>99 279 531 Ft</b> )
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 04.
Projekt fizikai befejezése:	2022. január 31.
Konzorciumi partner neve:	nem releváns
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Poljakné Hoffner Zsóka

A projekt megvalósítása az eredeti terveinkhez képest hamarabb, 2022. január 31-én sikeresen lezárult. A projekt részeként a **Mikszáth utcai (hrsz 1446/2) telken új szociális 4 bér lakást tartalmazó ingatlan került megépítésre.** Az I. ütemben kialakításra került **közösségi kert** (hrsz 242) gondozásához, továbbá növényírtásra, terület-rendezésre **3 db fűkasza** került beszerzésre, valamint ugyancsak a közösségi kertben **1 db csapadékvíz gyűjtő-tároló** került kialakításra. Továbbá az akcióterületen **1 db térfigyelő kamera** került kiépítésre, valamint **1 db új parkot** alakítottunk ki a Zákányszéki út és a Bercsényi utca kereszteződésében.

**A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2022. május 25-én jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett.** A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. január 31-én jár le.

**12. IntegrÁLOM- Komplex beavatkozások Mórahalmon II. ütem**

Kódszám:	TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001
Támogatás összege:	<b>11.996.216 Ft</b>
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 01.
Projekt fizikai befejezése:	2022. március 31.
Konzorciumi partner neve:	"ESÉLY" Szociális Alapítvány
A projekt státusza:	<b>zárult</b> Projektfelelős: Poljakné Hoffner Zsóka

A szociális jellegű beavatkozások, a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek folytatása érdekében folytatott projekt a Támogatási Szerződésben szereplő tartalommal, megvalósítani tervezett eredménnyel **2022. március 31-én sikeresen lezárult.**

**A pályázat egészét tekintve összesen 15 féle tevékenység** (pl.: lakossági önkéntes akciók, mentorálás, életvezetési tanácsadás, munkáltatói fórum, kommunikációs tréning, mozgás és beszédfejlesztés,

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

prevenciós és mentálhigiénés programok, stb.) került megvalósításra összesen 213 alkalommal. A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 416 fő. A programok megvalósítását nehezítette a járványhelyzet, de az óvintézkedések betartásával és a programok átütemezésével a megvalósítás sikeres volt.

A záró kifizetési igénylés és záró szakmai beszámoló benyújtásra került, melyet a Támogató 2022. július 28-án jóváhagyott. Mórahalom Városi Önkormányzat esetében összesen 4.728 Ft fel nem használt előleg keletkezett, melynek visszautalásáról gondoskodtunk. Fenntartási jelentéstételi kötelezettség nincs.

**13. Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése**

Kódszám:	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002
Támogatás összege:	513.480.139,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 1.
Projekt fizikai befejezése:	2021. október 29.
Konzorciumi partner neve:	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
A projekt státusza:	zárult, fenntartásba lépett Projektfelelős: Pataki Sándor György

Kerékpárút építése a Kissori út mentén a Határőr úti kereszteződéstől a közigazgatási határon át az Ásotthalom külterületén lévő Kissor településrészig 4,1 km hosszan az egykori kisvasút nyomvonalán és a meglévő Vállalkozók útja és Határőr út közötti kerékpárút szakasz felújítása.

Az építés projektelemlre – sikeres közbeszerzési eljárást követően – megkötöttük a kivitelezési szerződést az RMB-Transz Kft-vel. A kivitelező megépítette a kerékpárutat: a Kissori úti kerékpárút meglévő 1 km hosszú szakaszának útburkolatát felújítottuk, az új építésű 4 km hosszú szakasz építése elkészült. Sikeres műszaki átadást követően megkaptuk a forgalomba helyezési engedélyt. Ünnepeles kerékpárút-átadó eseményt szerveztünk.

A projekt részeként elkészült településünk Kerékpárforgalmi Hálózati Terve. Továbbá megvalósítottuk a szemléletformáló tevékenységek akcióit.

A projekt fizikai zárása 2021.10.29-én megtörtént. A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme jóváhagyásra került. A projektet 2022. április 23-i dátummal fenntartási időszakba helyezték. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. április 22-én jár le. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. augusztus 14-én került sor.

A kerékpárutat a Magyar Közút lajstromában „96031 jelű kerékpárút” jelzéssel látta el.

A kerékpárút külterületi szakaszát 2022. június 13-án átadtuk üzemeltetésre a Magyar Közút részére. Erről a Képviselő-Testület a 198/2022.(IV.28) Kt. számú határozatával döntött.

Az azóta megtörtént lakhelyjelzőtábla-áthelyezés végett (2022. augusztus 17-től kezdődően) a közútkezelői útkezelés a kerékpárút 0+543 és 4+043 km szelvények közötti szakaszára érvényes.



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**14. Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében**

<b>Kódszám:</b>	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001
<b>Támogatás összege:</b>	<b>474.000.000 Ft</b> (MVÖ támogatási részösszeg: 78.354.115 Ft, Móra-Partner támogatási részösszeg: 52.552.614 Ft)
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2017. május 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2020. december 28.
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárás alatt</b> Projektfelelős: Szűcs Anikó, Sziliné Ferenczi Anna

**A projekt megvalósításának megyei térsége Csongrád megye 21 települése:** Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Domaszék, Röske, Sándorfalva, Szatymaz

A projekt megvalósításában részt vett **Mórahalom Városi Önkormányzat** (tanulmányok, projektmenedzsment, pályaválasztási napok, partnerségi rendezvények, nyilvánosság biztosítása), a **Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal** (célcsoportot érintő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások), a **MÓRA-Partner Nonprofit Kft.** (képzések fejlesztése, mentorálás, monitoring, minőségbiztosítás, toborzó rendezvények, álláshirdetések). A **Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. június 30. napjával kivált a konzorciumból**, el nem végzett feladatait Mórahalom Városi Önkormányzat vette át.

**A projektnek köszönhetően érezhető a munkanélküliség csökkenése és a munkakörülmények javulása az elmúlt 2-3 évben, valamint javult a településeken a bérszínvonal a foglalkoztatotti munkakörökben az elmúlt években.**

2020. december 28-ig a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal a vállalt 307 fő helyett 311 fő bevonását (PO25) teljesítette a projekt keretében. A Paktum keretében álláshoz jutók száma (PR25) 168 helyett 169 fő, a Paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma a 44 célérték helyett 167 fő 2020. december 28-i állapot szerint. A projekt végére tehát minden vállalt indikátor túlteljesítésre került, így a projekt a vártnál sikeresebbnek mondható, különös tekintettel "A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma" indikátor vonatkozásában. **Ezek a számok mutatják leginkább a projekt sikerét.**

A pályázatban vállalt tevékenységek sikeresen megvalósításra kerültek. **A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2021. március 26-án - határidőben - benyújtásra került, a Közreműködő Szervezet általi elbírálása folyamatban van.**

**A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. szeptember 15-én került sor.** Az ellenőrzésen mindent rendben találtak, várjuk a záró beszámoló elfogadását.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**15. Futó- Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése**

<b>Kódszám:</b>	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013
<b>Támogatás összege:</b>	<b>nettó 97.742.784 Ft</b>
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2019. november 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. március 31.
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárás alatt</b> Projektfelelős: Sziliné Ferenczi Anna

A Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztését szolgáló pályázat megvalósítása 2021. március 31-én sikeresen lezárult. A Futó-Dobó Lovasközpont rendezvényterének fejlesztése céljából **színpadtechnika** (mobil portál nyílás keresztartóval), valamint egy **645 férőhelyes mobil lelátó** került beszerzésre. A Lovasközpontot érintő lovas túrák (pl. a Tisza túra lovas túraútvonal) résztvevői számára, illetve a kínált lovasprogramok (nyílt- és családi napok, lovasbemutatók, lovastúrák, stb.) háttérinfrastruktúrájának biztosítása érdekében lovas pihenőhely, valamint egy **12 boxos istálló** került megépítésre. Az új épülettel/funkcióval gyarapodó lovasközpont megnövekedett látogatószámának kiszolgálására **szervízút és 30 db új parkoló létesült.**

A záró elszámolás 2021.06.29-én benyújtásra került, melynek a Támogató Szervezet általi elbírálása folyamatban van. Várhatóan még 2022. évben záró helyszíni ellenőrzésre kerül sor, ezt követően tudjuk a projektet lezárni.

**16. A mórahalmi bölcsőde bővítése új épületszárnyal**

<b>Kódszám:</b>	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001
<b>Támogatás összege:</b>	<b>166.606.936 Ft</b>
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2020. március 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. október 29.
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	nem releváns
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárás alatt</b> Projektfelelős: Kiri Ildikó

A bölcsőde új épületszárnya Mórahalmon az **Egyenlőség utca 17-19.** számú telken került kialakításra, mely a meglévő bölcsőde épülettel, egy száraz kapubejáróval, előtetővel összekötésre került, annak bővítéseként került kialakításra. A kialakított bölcsőde épületszárny funkcionálisan 2 csoportszobát tartalmaz, 2x14 gyermek ellátására alkalmas. A foglalkoztatókhoz fedett terasz került elhelyezésre. Az épület akadálymentesített kialakítású, akadálymentes Wc-vel és közlekedési útvonallal, rámpával megközelíthető bejáratral. A telken 5 db parkoló és 1 db akadálymentesített parkoló került kialakításra.

További megvalósult tevékenységek: bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök), megújuló energiaforrások

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

kialakítása, udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése), kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, babakocsi tároló létesítése.

A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása 2021. június 4-én lezárult. A használatbavételi engedély megérkezett. A megrendelt eszközök leszállítása július közepéig megtörtént, szerződés szerint teljesült.

A bölcsőde ünnepélyes átadására 2021. szeptember 10-én 14 órakor került sor.

A projekt szakmai és pénzügyi záró beszámolójának benyújtása 2021. december 14-én megtörtént, az érkezett hiánypótlás 2022. május 5-én teljesítésre került, erre még nem érkezett válasz.

A Magyar Államkincstár részéről záró helyszíni ellenőrzése lesz a pályázatnak 2022. szeptember 21-22. között. Az ellenőrzés után várhatóan a projekt lezárható és fenntartási időszakba lép, amely összesen 5 év.

#### 17. Mórahalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt

Kódszám:	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032
Támogatás összege:	500.000.000,- Ft (Többslet igény: 72 984 028,- Ft)
Projekt megvalósítás kezdete:	2021. augusztus 23.
Projekt fizikai befejezése:	2023. március 31.
A projekt státusza:	megvalósítás alatt Projektfelelős: Pataki Sándor György

Mórahalom Városi Önkormányzat felmérte azon települési helyszíneket és az ott található csapadékvíz-elvezető létesítményeket, melyeknek átépítése, illetve új műtárgyak létesítése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az időjárási feltételekhez alkalmazkodva ne alakulhasson ki nem kívánt helyzet és a települési csapadékvíz-elvezetés megfelelően működjék.

A projekt megvalósítása 2021. augusztus 23-án – a műszaki ellenőr megbízásával – megkezdődött. Elkészült a település vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata, melyet az illetékes vízügyi szakhatóság jóváhagyott.

Megtervezettük a hat projekteleme vízzogi létesítési engedélyezési tervdokumentációit, melyeket Térségi Vízgazdálkodási Tanács véleményezett és jóváhagyott, illetve a vízügyi szakhatóság engedélyezett.

A kivitelezés első ütemű közbeszerzésben nyertes kivitelező a Móra-Kő Szociális Szövetkezet lett, 2022. május 31-én kötöttük meg a szerződést. A kivitelezés megkezdődött.

Előrehaladott állapotú a Széchenyi, Szövetkezeti, Kodály és Kölcsey utcák beruházása: a befogadó csatornába való bekötés kivételével elkészült ezen utcák csapadékvíz vezetékek rendszere.

Az Egyenlőség utcában a mederelemek elhelyezése megtörtént, jelenleg a lakossági gépjármű- és gyalogosközlekedést biztosító behajtók és támfalainak kivitelezése zajlik. A Remény utcai kivitelezés csaknem teljes, egy összefolyóakna megépítése maradt még hátra.

Megkezdődött a Bástyá sori főgyűjtő II. ütem elnevezésű szakasz csapadékcatornájának építése. A Nyár utcai gyűjtővezeték kiépítése előrehaladott állapotú, és a Munkás, Arató, Dankó, Kapás utcában ütemszerűen zajlik az építés.

A záportároló leürítő csatornájának megvalósítási helyszínét adó ingatlanok kisajátítási folyamata megindult, kettő kivételével az összes ingatlantulajdonostól folyik a megvásárlás menete.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A Szegedi úti kivitelezés nyomvonalkitűzése megtörtént. A kivitelező a helyszínre felvonult.

Szerződést kötöttünk a második körös közbeszerzési eljárásban: a Kessori úti lakónegyed csapadékvíz-elvezető csatornáinak megépítésének kivitelező-választása ügyében. A kivitelező a Móra-Kő Szociális Szövetkezet lesz, mely céggel 2022. szeptember 7-én írtuk alá a kivitelezési szerződést. A beruházás kivitelezése október első felében indul.

A csapadék-csatorna építésével érintett utcák magáningatlan-tulajdonosai részére hat alkalommal tartottunk lakossági fórumot, ahol részletesen beszámoltunk – szakági kollégákkal együtt – a beruházásról, időbeli ütemezésről, és tájékoztattuk a lakosokat a szükséges teendőkről.

A projekt megvalósítási **többletköltségének fedezésére 72.984.028,- Ft összeg erejéig többlettámogatási idényt nyújtottunk be** a támogató szervhez, mely kérelmünket még nem bíraltak el.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Poljakné Hoffner Zsóka**  
projektmenedzser

**H a t á r o z a t-i javaslat**

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „*A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból megvalósuló pályázatok 2022. évi szakmai beszámolója*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a beszámolót elfogadja, a fejlesztéseket támogatja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a pályázati programok megvalósításához szükséges intézkedéseket, a pályázatokba foglalt feladatokat folyamatosan végezze, az ehhez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint lehetőség szerint az új pályázati lehetőségeket felhasználva további fejlesztési feladatokat fogalmazzon meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: 2./ pontra: Mórahalom város polgármestere

Beszámolásra: 2023. augusztusi Kt. ülésre

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város polgármestere,

2./ Mórahalom város jegyzője,

3./ Irattár