

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: 300-2
MH/...../2021

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóth Krisztián jegyző

Tárgy: Beszámoló a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: 1 pld 47. heti projektbeszámoló


Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervének december havi főnapirendi pontjaként határozta meg a „Beszámoló a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről” tárggyal az önkormányzat tagságával működő Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása, mint végső kedvezményezett által megvalósítás alatt álló KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatást.

A pályázat megvalósításával kapcsolatban azóta 2021. folyamán történt eseményekről a Társulás a beszámolóját elkészítette, arról a jelen előterjesztésben az alábbiak szerint tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet:

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonosítószámú „A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt folyamatban lévő közbeszerzési eljárásainak 2021. novemberében fennálló státuszáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Kivitelezés:

Eljárás megindításra került 2021.05.26-án. Az ajánlattételi határidő 2021.09.06-án lejárt. 3 db ajánlat érkezett, melyek mindegyike a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja. Ajánlatok értékelése folyamatban van. Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés kiküldésre került Ajánlattevők részére 2021.10.14-én. Benyújtás határideje: 2021.10.21. 16:00 óra. volt. A hiánypótlások beérkeztek, az ajánlatok műszaki szakmai értékelését a Tervező elvégezte, a véleményét 2021.11.09-i nappal megküldte, mely vizsgálatát követően megküldésre került a Közbeszerzési Tanácsadó részére. **Jelenleg várjuk a jogi, és közbeszerzési vizsgálat eredményét. Amennyiben nem szükséges további hiánypótlás, úgy a bíráló bizottsági jegyzőkönyv elkészíthető.**

Tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, **összköltségnövelési kérelem benyújtása szükséges KEHOP Irányító Hatóság részére**, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és összköltsége a Projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Az összköltségnövelési kérelem benyújtásának feltétele a KFF támogató tartalmú zárótanúsítványának rendelkezésre állása.

Jármű:

Minőségellenőrzési folyamat megindításra került 2021.08.30-án. Az IH részéről hiánypótlási felhívás érkezett 2021.09.10-én, melyre a válasz 2021.09.23-án benyújtásra került. 2021.09.28-án újabb észrevétel érkezett, melyre a válasz 2021.09.29-én benyújtásra került.

A KFF minőségbiztosítási jelentését 2021.10.05-én küldte meg. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolója folyamatban van a Tervező és a Közbeszerzési Szaktanácsadó bevonásával. **Jelenleg a Tervezőre várunk, hogy az indikatív árajánlatokat ismételten bekérje, és megküldje részünkre.**

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Edény:

Minőségellenőrzési folyamat megindításra került 2021.09.03-án. Az IH részéről 2021.09.13-án érkezett észrevételekkel kapcsolatban 2021.09.17-én feltöltésre kerültek a dokumentumok. Az IH ellenőrző szervezet részéről kiállította a „Nyilatkozat közbeszerzési dokumentumok támogathatósági-elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú ellenőrzéséről” tárgyú dokumentumot. 2021.09.17-én a KFF ellenőrzés megindításra került. A KFF részéről 2021.09.24-én hiánypótlási felhívás érkezett. A válaszok benyújtása megtörtént 2021.10.25-én. 2021.10.27-én újabb hiánypótlást küldött a KFF, mely egy a támogathatóság feltételét képező észrevételt tartalmazott. A KFF az eljárás támogathatóságának feltételétül szabta a két részajánlattételi lehetőség biztosítását, mely kérdéskör szinte valamennyi NFP által lefolytatott, illetve tervezett eljárást érinti. **Jelenleg a KEHOP IH tájékoztatására várunk, hogy a hiánypótlás keretében a választ meg tudjuk adni a KFF részére.**

Egyéb gép:

2021.05.31-én az eljárás minőségellenőrzési folyamata megindításra került. Az IH jóváhagyó tanúsítványa 2021.06.10-én kiállításra került. A KFF 2021.06.18-án küldte hiánypótlási felhívását, melyet az NFP 2021.08.19-én teljesített. 2021.08.24-én újabb hiánypótlás érkezett. **A Tervezővel, Közbeszerzési Szaktanácsadóval és Végső Kedvezményezettrel folytatott több körös egyeztetést követően a válasz 2021. novemberében megadásra került.**

Az NFP Nonprofit Kft. által a projekt 47. heti állásáról küldött tájékoztató anyagot a jelen előterjesztéshez mellékelten csatoljuk.

A fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről szóló, a végső kedvezményezett Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által készített szakmai beszámolót megismerni és az alábbi határozat javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 kódszámú térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatról és fejlesztéseiről szóló – a végső kedvezményezett Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által készített – szakmai beszámolót megismerte és elfogadja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a társulás elnökét és az elnök utasításai szerint a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórachalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét és általa a feladat ellátással megbízott ügyintézőket, hogy a pályázati program megvalósításához szükséges intézkedéseket folyamatosan

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

végezzék, az ehhez szükséges dokumentumokat aláírás céljából terjesszék a társulás elnöke elé.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, dr. Tóth Krisztián jegyző
Beszámolásra: 2022. decemberi Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
- 4./ Irattár

KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **2018.12.13** (utolsó módosítás: **2021.03.19**)

Támogatás összege: **2 199 999 991 Ft**

Összköltség: **2 450 000 000 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2018.12.01**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2021.03.01** (Támogatói döntés alapján 3 hónapos hosszabbítással.)

Támogatási Szerződés módosítás részben elfogadásra került 2021. 03. 16-án.

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

| | MT készítő | Műszaki eszközspec. készítő | III-V kötet készítő | Műszaki szakértő | Műszaki ellenőr | Edény | Jármű | Egyéb gép | Kivitelezés |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i> | Teljesült szerződés | Aláírt szerződés | Aláírt szerződés | Aláírt szerződés | Aláírt szerződés | minőség ellenőrzés alatt | minőség ellenőrzés alatt | minőség ellenőrzés alatt | Eljárás folyamatban |
| <i>Szerződés aláírásának dátuma</i> | 2019.08.23 | 2020.01.23 | 2019.10.30 | 2020.01.15 | 2019.11.28 | | | | |
| <i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i> | 2019.09.03 | 2020.01.27 | 2019.10.30 | 2020.01.22 | 2019.12.16 | | | | |
| <i>Szerződéses összeg (nettó)</i> | 14 400 000 Ft | 11.730.000 Ft | 10.500.000 Ft | 12.000.000 Ft | 7.600.000 Ft | | | | |
| <i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i> | 2021.03.16 | 2020.07.03 | 2020.07.19 | 2021.03.01 | 2021.03.01 | | | | |

III. Műszaki tartalom:

| | Létesítmény/vagyontárgy | db | Tervezett kapacitás (t/év) | Megvalósulás helyszíne (hrsz) | Helyszín jelenlegi tulajdonosa | Üzemeltető (tervezett) |
|--------|--|----|----------------------------|---|---|------------------------|
| 1.1 | Elkülönítetten gyűjtött új hulladék válogatómű (csarnoképület, térbeton, bekötő út, szociális épülettel) A csarnokban elhelyezett technológia lehetséges részei: | 1 | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| | Zsákfeltépő | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Szállító szalagok | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Mágnesezhető fém leválasztó | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Kézi válogató kabin | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Bálázógép | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Optikai válogató (NIR) | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| | Ballisztikus szeparátor | | 1200 | 6782 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft |
| 1.2 | Újrahasználati központ | 7 | 700 | Kistelek; Forráskút, Domaszék, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván, Zsombó | Kistelek; Forráskút, Domaszék, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván, Zsombó | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 1.3 | Átrakó állomás fejlesztés | 1 | 13000 | 6784 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 1.4 | Bálatároló szín fejlesztés | 1 | | 6785 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 1.5 | Hídmérleg fejlesztés | 1 | | 6786 Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. | Mórahalom | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.1 | Tömörítő lapos, 2 tengelyes 16m3 | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.2 | Tömörítő lapos, 3 tengelyes 20 m3 | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.3 | Tömörítő lapos, 3 tengelyes 20 m3 kétkaros konténeremelővel | 2 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.4 | Egyéb hulladékgyűjtő célgép (lökettérfogat min. 3300 cm3, 51 kw) | 7 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.5 | Egyéb hulladékgyűjtő célgép (min. 2900 cm3 55 kw) | 2 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.6 | Pótkocsi 1. a 3.1.5. tételhez | 2 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.7 | Pótkocsi 2. a 3.1.4. tételhez | 7 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.8 | Görgős konténer szállító tehergépkocsi, max. 32 m3-es, görgős konténerek fel és lerakódását, szállítását | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.9 | Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz, átrakás segítése, tört rudas kivétel | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.1.10 | Láncos konténeremelő tehergépkocsi min. 19.000 kg cserefelépítményes platóval, mellső DIN fal hidraulika kör kiépítéssel | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----|----------|----------|--------------------------|
| 3.1.1 1 | Egyéb hulladék szállító jármű max. 6,5 t, 2 tengelyes 4x4- es meghajtás csere felépítmény 3 oldalra billenő platóval | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.2.1 | Targonca bálafogóval | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.2.2 | Gumikerekes rakodógép | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.2.3 | Univerzális rakodógép | 2 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.2.4 | Univerzális telepi takarítógép | 1 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.2.5 | Ágapritó | 4 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.1 | 5 m3-es zárt szimmetrikus | 10 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.2 | 5 m3-es nyitott szimmetrikus | 12 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.3 | 15 m3-es nyitott, multiliftes, görgös konténer ponyvával, valamint | 3 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.4 | 15 m3-es nyitott multiliftes, görgös konténer ponyvával baloldali oldalfal nyitási lehetőség | 2 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.5 | 32 m3-es zárt multiliftes, görgös | 5 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.6 | 32 m3-es nyitott multiliftes, görgös | 5 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.7 | 120 literes (21 000 db barna, 14 573 sárga tetővel) 1100 literes hulladék típusnak megfelelő tetőn | 35573 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |
| 3.3.8 | bedobó nyílás kialakítással sárga fedél papír és PET bedobó nyílással | 175 | NR | Társulás | Társulás | FBH-NP Nonprofit Kft. |

Az NHKV Zrt. jóváhagyta a fenti műszaki tartalmat 2020.12.09-én.

A projekt indikátorai:

| Mutató | Mérték-egység | Célérték a projekt fizikai befejezésekor |
|--|---------------|---|
| A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya | % | 14 |
| Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest | % | 19 |
| Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás | t/év | 0 |
| Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma | fő | 100000 |
| Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma | fő | 35400 |

IV. Projekt státusza:

Közbeszerzési Tanácsadó

A Közbeszerzési Tanácsadó kiválasztására irányuló közbeszerzési feladatok ellátására irányuló eljárás lezárult. A Közbeszerzési Tanácsadóval megkötésre került szerződés 2019.06.06-i nappal hatályba lépett. A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó a CEU Tender Kft.

Megvalósíthatósági Tanulmány/CBA elemzés

A Trenecon Kft. és az NFP Nonprofit Kft. között 2019.09.23-án került megkötésre a szerződés. A szerződés hatályba lépett 2019.09.03-án.

A módosított rendszerelem fejlesztési kérelem 2020.12.01-én benyújtásra került az NHKV Zrt. részére, melyet 2020.12.09-én az NHKV Zrt. jóváhagyott, így a szerződés részteljesítése megtörtént. Elszámolásra került a számla az EPTK-ban.

Az új TSZ módosítási kérelem összeállítása a 2020.12.04-én közzétett KEHOP-3.2.1 pályázati felhívás módosításának figyelembevételével történt meg.

Az új Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020-ban az 53. héten benyújtásra került az IH részére. 2021.03.03-i értesítésük szerint a 48 hónapon túli határidő hosszabbítási kérelem jelenleg nem támogatható, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató tartalmú vagy feltétellel támogató záró tanúsítvány kiállítását követően ismételt benyújtása szükséges az IH felé. A Támogatási Szerződés módosítás egyéb részei elfogadásra kerültek 2021.03.16-án. Az 1. számú TSZ módosítás aláírásra került 2021.03.19-én. A Vállalkozó teljesített, elszámolása az IH felé 2021. 05. 13.-án beküldésre került.

A projekt elérte az 1. számú mérőföldkövét, melyben rendelkezünk jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmánnyal, III-V. kötettel és eszközspecifikációkkal. A mérőföldkö jóváhagyásra került az IH által.

III-V. kötet készítő

A RexTerra Kft-vel a szerződés 2019.10.30-án került aláírásra. A szerződés hatályba lépett 2019.12.16-án. Az OHKT-nak való megfelelés megállapítását követően a Vállalkozó meg tudta kezdeni szerződés szerinti teljesítését. A III-V kötet leszállításra kerültek 2020.07.17-én.

A FAKSZ megküldte az ajánlati felhívás tervezetét, melyre 2021.02.01-én megküldtük válaszainkat, továbbá a Végső Kedvezményezett megküldte regisztrációját az EKR ajánlatkérői nyilvántartásába. 2021.02.03 nappal megküldésre került a FAKSZ részére. Az egyösszegű ajánlati ár bontására vonatkozó probléma feloldásra került a Tervező és a FAKSZ között, így a végleges dokumentáció 2021. 02. 19-én megküldésre került.

Kivitelezés

Az eljárás minőség-ellenőrzése 2021. 02. 23-án megindult. KFF minőségellenőrzési tanúsítványt kaptunk 2021. 05. 21-én. Az eljárás 2021.05.27-én megindult, Ajánlattételi határidő a kiegészítő tájékoztatások hatására többször módosításra került.

5 db kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett 2021.08.05-ig, melyek megválaszolása 2021.08.17-én megtörtént. A Közbeszerzési Szaktanácsadó a kiküldött kiegészítő tájékoztatást, és a módosítási

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

szándékról szóló tájékoztatást, továbbá a módosított felhívást EKR-ben rögzítette. Az eljárás ajánlattételi határideje módosult: 2021.09.06-ra.

2021.09.06-án megtörtént a beérkezett ajánlatok bontása. 3 db árajánlat érkezett be.

Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés kiküldésre került Ajánlattevők részére 2021.10.14-én. A benyújtás határideje 2021.10.21. 16:00 óra. volt. A hiánypótlások beérkeztek, a műszaki szakmai értékelését a Tervező elvégezte, véleményét 2021.11.09-i nappal megküldte, mely vizsgálatát követően megküldésre került a Közbeszerzési Tanácsadó részére. A jogi, és közbeszerzési vizsgálat eredménye alapján nincs szükség további hiánypótlási felhívás vagy felvilágosítás kérés kiküldésére. 2021.11.11-i nappal Közbeszerzési Tanácsadó megküldte az aláírt előterjesztést. 2021.11.17-i nappal aláírásra került a Közbenső Döntés a Bíráló Bizottsági döntésről, mely szerint a legkedvezőbb ajánlatot tevő felkérését javasolja a Bíráló Bizottság a további Kbt. 69 (4) szerinti igazolások benyújtására (referencia igazolások stb.). 2021.11.18-i nappal Közbeszerzési Tanácsadó kiküldte az érvénytelenségről a tájékoztatást Ajánlattevők részére, továbbá a 69. § (4) szerinti felkérést az igazolások benyújtására 2021.11.26. 16:00 óra határidővel.

Soron következő eljárási cselekmény:

Amennyiben a megjelölt határidőre az Ajánlattevő benyújtja a nyilatkozatait, úgy azt a Közbeszerzési Tanácsadó, és az NFP tervező bevonásával áttekinti. Amennyiben a nyilatkozatok tekintetében nem szükséges hiánypótlás, úgy a Közbeszerzési Tanácsadó előkészítő az eljárás lezárására vonatkozó Döntési Bíráló bizottsági jegyzőkönyvet, és az Összegezés tervezetét. Döntési Bíráló bizottsági jegyzőkönyv aláírását követően, a tárgyi közbeszerzési eljárásban keletkezett összes dokumentumot benyújtásra kerül a Közbeszerzési Tanácsadó útján a KFF részére az eljárást lezáró szabályossági tanúsítvány kiadása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett ajánlatok mindegyike a rendelkezésre álló fedezetet, a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét meghaladja, ezért összköltség-növelési kérelem benyújtása szükséges KEHOP Irányító Hatóság részére, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és összköltsége a Projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Az összköltségnövelési kérelem benyújtásának feltétele a KFF támogató tartalmú zároltanúsítványának rendelkezésre állása.

Műszaki eszközspecifikáció készítő

A szerződés aláírásra került az ENVECON Kft. által 2020.01.23-án, így a szerződés hatályba lépett 2020.01.27-én. Az OHKT-nak való megfelelés megállapítását követően a Vállalkozó meg tudta kezdeni szerződés szerinti teljesítését. Az eszközspecifikációk leszállításának határideje: 2020.07.03. A specifikációk leszállításra kerültek 2020.07.03-án. A specifikációk 2020.12.14-én jóváhagyásra kerültek a Végso Kedvezményezett által.

Edényzet specifikáció:

2020.08.26-án a Végső Kedvezményezett megküldte módosító javaslatát, mely már összhangban van a Szegeddel kötendő megállapodással. A specifikáció megküldésre került a Tervezőnek, aki 2020.10.07-én elkészült az edényzet specifikációjával, melyet a Mérnök jóváhagyott 2020.10.19-én. Az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van. A specifikációt a Végső jóváhagyta 2020.12.14-én. Az indikatív árajánlatok beérkezése majd a becsült érték meghatározását követően az indító iratok megküldésre kerültek a Közbeszerzési Szaktanácsadó részére, a Közbeszerzési Szaktanácsadó 2021.04.13-án megküldte az ajánlati felhívást átnézésre. A közbeszerzési dokumentáció véglegesítése érdekében folyamatos az egyeztetés a Tervező és a közbeszerzési szaktanácsadó között. A közbeszerzési szaktanácsadórészére 2021.08.18-án megküldésre került a Tervező válaszaival kiegészített dokumentáció.

A minőségellenőrzési eljárás 2021.09.02-én került megindításra. Az ITM ellenőrző szervezet részéről az ellenőrzés során „Nyilatkozat közbeszerzési dokumentumok támogathatósági-elszámolhatósági valamint műszaki szempontú ellenőrzéséről” tárgyú dokumentum érkezett, melyben tettek észrevételeket, melyek vonatkozásában a válaszlevél 2021.09.17-én benyújtásra került. Ezzel egyidejűleg a KFF minőség-ellenőrzés megindításra került. 2021.09.24-én a KFF hiánypótlási felhívást küldött. A válaszok benyújtása megtörtént 2021.10.25-én. 2021.10.27-én újabb hiánypótlást küldött a KFF, mely egy támogathatóság feltételét képező észrevételt tartalmazott. A KFF az eljárás támogathatóságának feltételétül szabta a két részajánlattételi lehetőség biztosítását, mely kérdéskör szinte valamennyi NFP által lefolytatott, illetve tervezett eljárást érinti. Jelenleg a KEHOP IH tájékoztatására várunk, hogy a hiánypótlás keretében a választ megtudjuk adni a KFF részére.

Jármű specifikáció:

A jármű specifikációját a Végső Kedvezményezett jóváhagyta 2020.12.14-én.

Az indikatív árajánlatok rendelkezésre állnak. A VK döntése alapján az eljárást két LOT-ban kívánják lefolytatni, az eljárás indító irata aláírásra került a 9. héten, a FAKSZ ez alapján elkészítette az ajánlattételi felhívást. A közbeszerzési dokumentáció véleményezés alatt a Tervezőnél 2021.04.27 óta. A Tervező jelezte 2021. 05. 13.-án, hogy a gyártási technológia változás miatt a specifikáció is módosulni fog, mely hatással van a közbeszerzési dokumentációra is. A Tervező tájékoztatása szerint a gyártási technológiában történő változások hatással vannak a specifikációra, mely átdolgozást 2021.08.03-án küldött meg. A közbeszerzési dokumentáció e mentén átdolgozásra került 2021.08.04-én, mely megküldve a közbeszerzési szaktanácsadónak 2021. 08. 04-én.

A minőségellenőrzési eljárás 2021.08.30-án került megindításra. Az ITM részéről 2021.09.10-én érkezett hiánypótlási felhívás. A választervezet előkészítésre került, melyet jóváhagyásra megküldtünk Végső Kedvezményezett részére 2021.09.17-én. 2021.09.23-án a véglegesítésre került a válasz, és benyújtásra került ITM részére. 2021.09.28-án megkaptuk a nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok támogathatósági-elszámolhatósági valamint műszaki szempontú ellenőrzéséről. Az észrevételekre vonatkozóan a válaszlevél 2021.09.29-én benyújtásra került. Ezzel egyidejűleg a KFF KFF ellenőrzést megindításra került. 2021.10.05-én eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést megküldte. A jelentésben foglaltak megválaszolásához az ismételten bekért indikatív árajánlatok 2021.11.11-én beérkeztek. 2021.11.15-én a KFF által megküldött minőségbiztosítási jelentéstervezetre vonatkozó válaszokat, és annak mellékleteit (beleértve az új indikatív árajánlatokat is) megküldtük Közbeszerzési Tanácsadó részére. 2021.11.16-i nappal Közbeszerzési Tanácsadó megküldte a véleményezett dokumentumokat, melyben további kiegészítéseket kért. A kért kiegészítéseket NFP megküldte a Közbeszerzési Szaktanácsadó részére 2021.11.22-én. A jelentésben foglalt észrevételekre a válaszok KFF részére a Közbeszerzési Szaktanácsadó 2021.11.23-án beküldte.

Egyéb gép specifikáció:

A specifikációt a Mérnök 2020.11.11-én jóváhagyta, a Végző Kedvezményezett részéről 2020.12.10-én került elfogadásra.

Az indikatív árajánlatok alapján az indító irat aláírása megtörtént. A FAKSZ az ajánlati felhívás tervezetét 2021. 02. 25-én megküldte. A közbeszerzési dokumentáció véglegesedett 2021. 05. 26-én. Az eljárás minőségellenőrzése megindult 2021. 05. 31. napján. A KFF minőségellenőrzése során hiánypótlási felszólítást küldött, melyre a választervezet előkészítésre került 2021.08.03-án. A tervezet véglegesítésre kerül, és benyújtásra került a KFF részére 2021.08.19-én. 2021.08.24-én újabb hiánypótlási felhívás érkezett. A Tervezővel, Közbeszerzési Szaktanácsadóval és Végző Kedvezményezettel folytatott több körös egyeztetést követően a válasz megadására 2021.11.23-án megtörtént.

Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri tevékenység teljes körű ellátására irányuló beszerzési eljárás megindult 2019.09.13-án. Bontási jegyzőkönyv érkezett 2019.09.23-án. Az összegezés kiküldésre került 2019.10.15-én. A szerződés aláírása 2019.11.28-án megtörtént a BQ Mérnökiroda Kft-vel, mely hatályba lépett 2019.12.26-án. Teljesítés még nem történt.

Műszaki szakértő

A beszerzési dokumentáció véglegesítése megtörtént 2019.11.15-én. A beszerzési eljárás megindult 2019.11.18-án 2019.11.24-i ajánlattételi határidővel. A hiánypótlási felhívás kiküldésre került a 48. héten. Az összegzés kiküldésre került 2019. december 17-én, a szerződés aláírása az Aqua Duplex Kft.-vel 2020.01.15-én megtörtént. Szerződés hatályba lépett 2020.01.22-én, az előleg átutalása 2020.02.12-én megtörtént.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. 2020.01.20-án megküldött döntés értelmében jelen eljárást saját hatáskörében kívánja lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében. Az NFP lebonyolítási ütemtervet kért be 2021.februárjában az NKOH-tól.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése

- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése
- Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- A beruházás helyszínén "C" típusú tábla kihelyezése
- Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

2021.11.25-ig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.12.01.-én fogadott el.

Szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a *Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről* szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint az eljárást saját hatáskörben kívánja lefolytatni.

Az azóta eltelt több mint 1 év alatt az NFP Nonprofit Kft. nem kapott tájékoztatást arra vonatkozóan a Hivattaltól, hogy az eljárások megindultak volna, illetve arra vonatkozóan sem, hogy milyen ütemezéssel várható az eljárások előkészítése és megindítása. Az NFP legutolsó tájékoztatáskérő levelét az NKOH felé 2021.márciusában küldte ki.