

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/9082/2024

Ügyintéző/Témafelelős: Brindza Ágnes

Tárgy: **Beszámoló a területi operatív program (TOP és TOP Plusz) forrásaiból megvalósuló mórähalmi pályázatokról és fejlesztésekről, valamint a város közlekedési infrastruktúra fejlesztéseiről**

Melléklet:


Előterjesztést vitató bizottság: Valamennyi bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:

The block contains four handwritten signatures. The first signature is at the top, followed by two more signatures in the middle, and a final signature at the bottom. These correspond to the roles of Jegyző, Kabinet, Pénzügy, and Polgármester listed to the left.

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elmúlt években a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)** keretein belül városunk részére közel 3,1 milliárd Ft forrás felhasználását biztosító pályázatok zárása megtörtént és további 1 db 500 millió Ft forrás felhasználását biztosító projekt van zárás alatt. A TOP projektek mindösszesen több, mint 3,6 milliárd Ft forrást biztosítottak Mórahalom fejlesztésére, melyhez Mórahalom Városi Önkormányzat közel 98 millió Ft önerővel járult hozzá.

Jelen szakmai beszámoló a 51/2021.(VIII.26.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott (TOP) forrásaiból megvalósuló pályázatok 2021. évi szakmai beszámolója, illetve 375/2022. (X.29.) képviselői testületi határozat szerinti a 2022. évi szakmai beszámoló óta történt változásokat összegzi és tájékoztatást ad a pályázatok státuszáról.

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ)** keretein belül városunk 5,5 milliárd Ft összegű pályázati keretre pályázhat. A Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázaton kívül, mivel az még nem került kiírásra, az összes többi pályázat beadásra került. Az összes beadott pályázat esetében megfeleltünk a jogosultsági feltételeknek a Közreműködő Szervezet által, a tartalmi értékelések vannak folyamatban.

Jelen szakmai beszámoló a 6/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Tájékoztató a TOP Plusz pályázati kiírásokra benyújtani tervezett mórähalmi pályázatok tartalmáról - Helyi gazdaságfejlesztés; a 7/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott A helyi és térségi turizmusfejlesztés; 8/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Élhető települések; a 9/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Belterületi utak fejlesztése; 10/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; 11/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Helyi humán fejlesztések; 12/2024.(I.25.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése; a 55/2024. (II.29.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott 6/2024. (I.25.) számú határozat módosítása; 56/2024. (II.29.) képviselőtestületi határozat szerint elfogadott 12/2024. (I.25.) számú határozat módosítása óta történt változásokat összegzi és tájékoztatást ad a pályázatok státuszáról.

A pályázatok összefoglaló beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Brindza Ágnes**  
vezető projektmenedzser

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**H a t á r o z a t - i j a v a s l a t**

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „*Beszámoló a területi operatív program (TOP és TOP Plusz) forrásaiból megvalósuló mórähalmi pályázatokról és fejlesztésekről, valamint a város közlekedési infrastruktúra fejlesztéseiről*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a beszámolót elfogadja, a fejlesztéseket támogatja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a TOP Plusz pályázatok benyújtásához és végrehajtásához a szükséges intézkedéseket tegye, a szükséges adatlapokat, dokumentumokat aláírja és nyilatkozatokat tegye, továbbá a szükséges kivitelezői szerződéseket megkösse.

Határidő: folyamatos  
Felelős: 2./ Mórahalom város polgármestere  
Beszámolásra: 2024. szeptemberi Kt. ülésre

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere,
- 2./ Mórahalom város jegyzője,
- 3./ Irattár

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

1. számú melléklet: Pályázatok összefoglaló beszámolója

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)**

Ssz.	Státusza	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önrővel együtt (Ft)	Többlet támogatás	Szerződés hatálya
1.	I. Zárult, fenntartásba lépett	TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005	Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés	Mórahalom Városi Önkormányzat	79 999 882	79 999 882	0	2017.06.15-2018.08.31
2.		TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00011	Energetikai fejlesztés az Erdei Iskola és Zöld Községi Ház épületeiben Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	49 999 998	49 999 998	0	2017.06.09-2018.06.29
3.		TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006	Futó- Dobó Lovasközponthoz kapcsolódó fedett rendezvényter infrastruktuurális háttérének fejlesztése	Mórahalom Városi Önkormányzat	80 000 000	80 000 000	0	2016.03.22 - 2017.12.31.
4.		TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00001	Mórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésén keresztül	Mórahalom Városi Önkormányzat	49 911 672	50 800 000	0	2017.06.09-2018.10.31
5.		TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00003	aGREE(N)ment - Zöld város kialakítása Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	539 999 893	541 714 798	0	2017.02.21-2018.12.31
6.		TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002	A lakHATás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	133 978 765	195 100 496	0	2017.11.15-2020.01.31
7.		TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004	IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	39 994 840	39 994 840	0	2017.06.26-2020.03.31
8.		TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001	MÓRAHALOM AGRÁR-IPARI TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK AGRÁRLOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE A GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS JEGYÉBEN	Mórahalom Városi Önkormányzat	356 485 166	360 047 371	0	2017.06.15-2019.03.31
9.		TOP-1.3.1-15-CS1-2016-00001	Közlekedésfejlesztés Csongrád megyében I. (A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Összes pályázati forrása 917 643 000 Ft)	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	388 500 000	388 500 000	0	2017.04.03-2019.09.30.
10.		TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002	Közös kinevek - Összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért	Mórahalom Városi Önkormányzat	52 500 000	52 500 000	0	2018.02.23-2021.12.14
11.		TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001	A lakHATás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ÜTEM	Mórahalom Városi Önkormányzat	68 165 037	99 279 531	0	2020.04.04.-2022.01.31.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

12.		TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001	IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon II. ÜTEM	Mórahalom Városi Önkormányzat	11 996 216	11 996 216	0	2020.04.01.-2022.03.31.
13.		TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002	Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat	513 480 139	513 480 139	0	2020.04.01 - 2021.10.29
14.		TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001	FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN	Mórahalom Városi Önkormányzat	474 000 000	474 000 000	0	2017.05.01-2020.12.28
15.		TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	Futó- Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése	Mórahalom Városi Önkormányzat	97 742 784	97 742 784	0	2019.11.01 - 2021.03.31.
16.		TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001	A mórahalmi bölcsőde bővítése új épületszárnnyal	Mórahalom Városi Önkormányzat	166 606 936	166 606 936	0	2020.02.25.-2021.10.29.
Sorszám	Státusza	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Kedvezményezett	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önróval együtt (Ft)	Többlet támogatás	Szerződés hatálya
17.	II. Zárás alatt	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032	Mórahalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt	Mórahalom Városi Önkormányzat	500 000 000	500 870 000	74 409 218	2021.08.23-2023.03.31.
Többlet támogatás					74 409 218			
<b>STÁTUSZ ÖSSZEFOGLALÁSA:</b>				<b>Szerződött támogatás (Ft)</b>	<b>Pályázat összköltsége önróval együtt (Ft)</b>			
<b>I. Zárult, fenntartásba lépett összesen</b>				3 103 361 328	3 201 762 937			
<b>II. Zárás alatt összesen</b>				574 409 218	575 279 218			
<b>Mindösszesen:</b>				<b>3 677 770 546</b>	<b>3 777 042 155</b>			

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Zárult, fenntartásba lépett projektek**

1.

**Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés**

Kódszám:	TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005
Támogatás összege:	79 999 882
Projekt megvalósítás kezdete:	2017.06.15
Projekt fizikai befejezése:	2018.08.31.
Konzorciumi partner neve:	nem releváns
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Projektfelelős: Kiri Ildikó

A pályázat keretei között a bölcsőde és az óvoda fejlesztése valósult meg.

A bölcsőde esetében egy új csoportszoba kialakítása, és eszközbeszerzés megvalósítása volt a cél, míg az óvoda esetében mind az óvoda székhelyén (az Egyenlőség utcában), mind a Barmos György téri telephelyen fejlesztőszobák kialakítása történt meg.

Fenntartási időszak vége 2024.05.17. Várjuk a pályázat lezárásáról szóló értesítést.

2.

**Energetikai fejlesztés az Erdei Iskola és Zöld Közösségi Ház épületeiben Mórahalmon**

Kódszám:	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00011
Támogatás összege:	49. 999.998 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2017.06.01
Projekt fizikai befejezése:	2018.06.29
Konzorciumi partner neve:	nem releváns
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Projektfelelős: Kiri Ildikó

A pályázat megvalósítása során három épület energetikai fejlesztése valósult meg. Mind a három épület egy helyrajzi számon helyezkedik el: Irodaház, Főépület, Alkotóház

A fejlesztések épületenkénti megbontásai az alábbiak alapján alakulnak.

Erdi iskola (6782 Mórahalom, külterület VI. körzet, 120., HRSZ: 031/8)

Külső falak hőszigetelése, nyílászárók cseréje műanyag ablakokra és ajtókra, padlásfödém hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, gázkazán felszerelése, falak hőszigetelése, 7 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer kiépítése, HMV rendszer: 12+6 db napkollektort tartalmazó rendszer telepítése valósult meg.

Fenntartási időszak véget ér 2024.08.02-án.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

3.	<b>Futó- Dobó Lovasközponthoz kapcsolódó fedett rendezvényter infrastrukurális háttérének fejlesztése</b>
----	---

Kódszám:	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00006
Támogatás összege:	80.000.000 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2016. március 22.
Projekt fizikai befejezése:	2017. december 31.
Konzorciumi partner neve:	Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Projektfelelős: Trupac Siflis Ágota

A projekt konkrét célja volt a Futó-Dobó Lovasközpont fedett rendezvényterének infrastrukurális fejlesztése, hogy egy olyan komplex programokat kínáló rendezvényter jöhessen létre, amely regionális, de akár még országos szinten is kiemelkedik egyediségével. Eredménye, hogy az infrastruktúra fejlesztése révén az attrakció egyszerre képes az elérhető legmagasabb szinten kiszolgálni az aktív, lovas turisztikai, a rendezvény turisztikai és kulturális turisztikai igényeket.

A fejlesztések eredményeként megvalósíthatóvá váltak azok az elképzelések, melyek a látogatottság és a turizmusból származó bevételek növelése érdekében szükségesek.

A projektgazda Mórahalom Városi Önkormányzata a tervezett parkoló fejlesztését valósította meg jelen projekt keretében. A projekt keretében 20 db gyeprácsos parkoló került kialakításra, melyből 2 mozgáskorlátozott, valamint 291 m<sup>2</sup> aszfaltút. Az eszközök beszerzését a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft., mint támogatásban részesülő konzorciumi partner valósította meg. A beszerzésre került egy hang- és fénytechnikai rendszer SMD 3\*7 m-es LED fal kialakítással.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2018. április 9-én jóváhagyásra került. A pályázat záró fenntartási jelentése 2023. június 16-án benyújtásra került, mely elfogadásra került, így a fenntartási időszaknak vége.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

4.	Mórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésén keresztül (Zöldségsomagoló és zöldségüzlet kialakítása Mórahalmon)
----	---

Kódszám:	TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	49.911.672 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. július 01.
Projekt fizikai befejezése:	2018. október 31.
Konzorciumi partner neve:	nem releváns
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Renáta
	Projektfelelős: Gárdián

A fejlesztés során a Mórahalom, Kissori út 6. sz. (919 hrsz.) alatti telken lévő csarnoképület átalakítása, bővítése valósult meg. Az átalakítás során egy zöldségsomagoló üzem és zöldségüzlet kialakítása, valamint az épület zöldségárusító terasszal való bővítése valósult meg.

A zöldségsomagoló csarnok alkalmas a termelést követő műveletek, kezelések, az ún. „post-harvest manipuláció” jellegű tevékenységek elvégzésére. Ide tartozik a tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés. Az üzemi területből leválasztásra került két hűtőkamra, melyekben a tisztításra, majd csomagolásra kész zöldség az elszállításig tárolásra kerül. Az átalakítás részeként egy üzlethelyiség infrastruktúra kialakítása is megtörtént.

A projekttel az önkormányzat a helyi gazdálkodókkal való együttműködésen keresztül a helyi termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását kívánja megvalósítani továbbá a gazdaságot élénkíteni törekszik, mellyel közvetve és a megvalósítás módjától függően közvetlenül a foglalkoztatás általános helyi tendenciáit is javítani kívánja.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2019. szeptember 13-án jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2024. december 11-én jár le.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

5.	<b>aGREE(N)ment - Zöld város kialakítása Mórahalmon</b>
----	---

Kódszám:	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00003
Támogatás összege:	539.999.893 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. február 21
Projekt fizikai befejezése:	2018. december 31.
Konzorciumi partner neve:	Szép-Kör Egyesület
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Renáta
	Projektfelelős: Gárdián

A projekt célja, hogy a Mórahalom város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában kijelölt 1-es számú akcióterületen belül elhelyezkedő beavatkozással érintett területen (Szegedi út, Röszei út, Tömörkény utca, Fesztivál köz, Béke utca, Sarló utca által határolt, városközpontba beékelődő városi szövet) **növelje a városi köz- és zöldterületek mennyiségét, minőségét és településképi arculatát**, oly módon, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint klíma- és családbarát módon hozzájáruljanak a városban élő és idelátogató családok, fiatalok szabadidejének hasznos (aktív) eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó városi funkciók elérhetőségének javításához.

A fejlesztés további célja volt, hogy **az új belvárosi élettér létrehozásával**, további városi közösségi terek, rendezvények megtartására alkalmas helyszínek és **vonzó befektetői környezet alakuljon ki**, amely elősegíti és ösztönzi a városban élők és ide érkezők életminőségének javulását.

A megvalósult projekt elemei:

- új Mikszáth utca és Magyar köröszt utca megnyitása,
- új zöld felületek kialakítása (Tömörkény u., Röszei út, Pramonád tér, Mikszáth u.),
- új Pramonád tér létrehozása, Fesztivál közben új játszótér kialakítása, valamint
- Bivaly Bowling Klub és Kézműves Sörök Háza kialakítása.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2019. szeptember 20-án jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2024. augusztus 13-án jár le.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

6. A lakHAtás érDeKében- Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon

Kódszám:	TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002
Támogatás összege:	133.978.765 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. november 01.
Projekt fizikai befejezése:	2020. január 31.
Konzorciumi partner neve:	Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt státusza:	Zárult, fenntartásba lépett Renáta
	Projektfelelős: Gárdián

A korábbiakban a célzott területeket átfogó koncentráltaságból adódóan **nem minden városrész** részesült azonos arányban a fejlesztésekből, így egyes városrészek lemaradtak és szegregációval veszélyeztetettek. A KSH 2011-es népszámlálási adatait figyelembe véve a **szociális város-rehabilitációs akcióterület -mely** a szegregációval veszélyeztetett terület teljes területét is tartalmazza-határai a következők:

**Dankó utca, Petőfi Sándor utca, Fürj dűlő, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Dobó István utca, Kossuth park (465), Nyár utca.**

A projekt tevékenységei: Akcióterületen kívüli beavatkozási helyszínen szociális bérlakásként funkcionáló lakások kialakítása. Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztathatóságának javítása közösségi kert kialakításával. Az akcióterület közbiztonsági funkciójának javítása polgárőr ház létrehozásával és a települési térfigyelő kamerarendszer akcióterületi fejlesztésével. Az akcióterület szegregációval veszélyeztetett területén élő lakosainak az újonnan kialakított szociális bérlakásokba való költöztetése. A költöztetés előkészítő közösségi tevékenységekhez szükséges közösségi létesítmény biztosítása. Az akcióterület környezeti állapotának javítása.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

- Röszei út 9. (1450 hrsz) - 3 db szociális bérlakás
- Röszei út 29. (1433 hrsz) - 2 db szociális bérlakás
- Tömörkény utca 13/A (1410 hrsz) - 2 db szociális bérlakás.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2020. december 23-án jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2026. április 23-án jár le.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**7. IntegrÁLOM- Komplex beavatkozások Mórahalmon**

<b>Kódszám:</b>	TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004
<b>Támogatás összege:</b>	39.994.840 Ft
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2017. április 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2020. március 31.
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
<b>A projekt státusza:</b>	Zárult, fenntartásba lépett Renáta
	Projektfelelős: Gárdián

A 2017. április 1-jével indult pályázati program célja elsősorban a leromlott városrészek rehabilitációja, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városrészen élők társadalmi integrációja volt. A projekt helyzetértékelése és igényfelmérése által feltárt problémák megoldására nyújtott eszköztárat a 7 db „soft” programeleme.

- Közösségfejlesztést szolgáló programok:** pszichodráma csoport, családi napok és sportnapok
- Aktív szociális munka:** szülői kompetenciafejlesztő tréning, mentorálás, életvezetési tanácsadás
- Munkaerőpiaci szolgáltatások:** álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, házi gazdálkodási ismeretek
- Gyermekeintegrációs programok:** mozgás- és beszédfejlesztés, tolerancia fesztivál, felvilágosító, interaktív előadások
- Egészségfejlesztési programok:** dietetika és reform életmód programok, tinédzser felvilágosítás és tanácsadás, prevenció és mentálhigiénés programok
- Szolgáltatási programelem:** jogi és általános tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, információ és segítségnyújtás, ügyintézés segítő program
- Bűnmegelőzés:** közbiztonsági fórum, járőrszolgálat, élménypedagógia tréning.

A megvalósított tevékenységek által csökkent a szegénység és a munkaerő-piaci hátrányok, javultak a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételei. A projektben megvalósított programok elsősorban az akcióterületen élő lakosság életében indítottak pozitív változásokat, azonban közvetve a város teljes lakosságára is hatással voltak

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2021. április 9-én jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2026. május 4-én jár le.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

8.	<b>Mórahalom Agrár- Ipari Tudományos és Technológiai Park agrárlogisztikai fejlesztése a gazdaságélénkítés jegyében</b>
----	---

Kódszám:	TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	<b>356.485.166 Ft</b>
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. június 01.
Projekt fizikai befejezése:	2019. március 28.
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Pataki Sándor György

Az ipari park fejlesztését célzó pályázat megvalósítása sikeresen lezárult. A projekt részeként az ipari parki szolgáltató központ létesítményét bővítettük **két szolgáltató csarnok építésével** – ezen épületek **berendezéseinek beszerzésére** is sor került, valamint egy **tároló szint** is létesítettünk. Emellett **utat és kerékpárutat építettünk** a magánberuházások részére rendelkezésre álló ingatlanok megközelíthetőségének javítása érdekében, valamint a munkahelyek kerékpárral való jobb megközelíthetőségének érdekében. Továbbá vezetékes infrastruktúra létesült az ipari park közműhiányos részein: **ivóvíz-vezeték, szennyvíz-csatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, elektromos vezeték, informatikai optikai vezeték épült.**

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2021. szeptember 18-20. között került sor. A Támogató Szervezet a projekt záró kifizetési igénylését és kapcsolódó záró beszámolóját 2022. március 2-án elfogadta, valamint 2022. március 9-i dátummal a projekt fenntartási időszakba lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. március 8-án jár le.

9.	<b>Közlékedésfejlesztés Csongrád megyében I.</b>
----	--

Kódszám:	TOP-1.3.1-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	<b>MVÖ részösszeg 388.500.000 Ft</b> (A Magyar Közút teljes támogatási összege: 917.643.000 Ft)
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. április 03.
Projekt fizikai befejezése:	2020. szeptember 30.
Koncorciumi partnerek:	Magyar Közút Nonprofit Zrt. (főpályázó) Mórahalom Városi Önkormányzat, Szatymaz Községi Önkormányzat Dóc Községi Önkormányzat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Sándorfalva Városi Önkormányzat
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Pataki Sándor György

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban országosan több mint 526 kilométernyi utat újít fel.

A program mórahalmi megvalósult tevékenységei:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

- az északi városrészben a **Mátyás király körút** került összekötésére a **Bajcsy-Zsilinszky utcával** 492 fm hosszúságú útépítéssel a Batthyány Lajos kereszteződéstől a Bástya sori kereszteződésig, valamint
- az **5514-es jelű út** 1,5 kilométeres szakasza újult meg. A **Mórahalmon keresztülhaladó út az 55-ös elkerülő út Széksősi főcsatornától kezdődően a Honvéd utcáig tartó szakaszának felújítása** valósult meg csiszolással és profilmarással. (Az 55-ös út Széksősi főcsatornától a Szeged felőli körforgalomig vezető szakasza is felújításra került egyéb Közutas pályázati forrásból.)

A pályázatban vállalt minden tevékenység sikeresen megvalósításra került. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. május 24-én került sor. A **projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme jóváhagyásra került.** A projekt fizikai befejezéseként 2020.12.29. dátumot rögzítettek, amikor a konzorciumvezető zárta tevékenységét. A **projektet 2021. augusztus 25-i dátummal fenntartási időszakba helyezték.** A fenntartási időszak 5 év, azaz 2026. augusztus 24-én jár le.

10.	<b>Közös kincsek - összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítésért</b>
-----	---

<b>Kódszám:</b>	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00002
<b>Támogatás összege:</b>	<b>52.500.000 Ft</b> (MVÖ támogatási részösszeg: 12.259.380 Ft)
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2018. február 01.
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. december 14.
<b>Konzorciumi partnerek:</b>	Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Öttömös Községi Önkormányzat Pusztamérges Községi Önkormányzat Ruzsa Község Önkormányzata
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Gárdián Renáta

A projekt megvalósítása minden konzorciumi tag esetében 2021. december 14-én sikeresen lezárult. A megvalósítás első ütemeként a közösségi tervezési feladatok végrehajtása történt meg. A **közösségi tervezés eredményeként elkészült a Helyi Cselekvési Terv**, mely alapján kialakításra kerültek a különböző programok, akciók és folyamatok sorozata.

A projekt második ütemében mindezen **programok, akciók és folyamatok megvalósítása zajlott.** Mórahalom esetén megtörtént a városkártya bevezetése, civil szervezetek a településért bemutatkozó kiállítása és eredmény bemutatása, értéktár-kerekasztal megszervezése, információs pont kialakítása, police Coffee megszervezése, bringára fel! program megszervezése, valamint helytörténeti koordinátor alkalmazása és közösségfejlesztő alkalmazása valósult meg. A projekt által lehetőség nyílt a közösségfejlődés támogatására, az identitás megerősítésére a közösségfejlesztési célok elérése érdekében.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**A programok 100%-ban megvalósultak.** A Támogató Szervezet a projekt záró kifizetési igénylését és kapcsolódó záró beszámolóját 2022. május 11-én elfogadta, valamint 2022. március 18-i dátummal a projekt fenntartási időszakba lépett. **A fenntartási időszak 3 év, azaz 2025. május 16-án jár le.**

11.	<b>A lakHAtás érDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ütem</b>
-----	--

Kódszám:	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001
Támogatás összege:	68.165.037 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 04.
Projekt fizikai befejezése:	2022. január 31.
Konzorciumi partner neve:	nem releváns
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Gárdián Renáta

A projekt megvalósítása az eredeti terveinkhez képest hamarabb, 2022. január 31-én sikeresen lezárult. A projekt részeként a **Mikszáth utcai (hrsz 1446/2) telken új szociális 4 bérlakást tartalmazó ingatlan került megépítésre.** Az I. ütemben kialakításra került **közösségi kert** (hrsz 242) gondozásához, továbbá növényírtásra, terület-rendezésre **3 db fűkasza** került beszerzésre, valamint ugyancsak a közösségi kertben **1 db csapadékvíz gyűjtő-tároló** került kialakításra. Továbbá az akcióterületen **1 db térfigyelő kamera** került kiépítésre, valamint **1 db új parkot** alakítottunk ki a Zákányszéki út és a Bercsényi utca kereszteződésében.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme 2022. május 25-én jóváhagyásra került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. január 31-én jár le.

12.	<b>IntegrÁLOM- Komplex beavatkozások Mórahalmon II. ütem</b>
-----	--

Kódszám:	TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001
Támogatás összege:	11.996.216 Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 01.
Projekt fizikai befejezése:	2022. március 31.
Konzorciumi partner neve:	"ESÉLY" Szociális Alapítvány
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Gárdián Renáta

A szociális jellegű beavatkozások, a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

feltételeinek folytatása érdekében folytatott projekt a Támogatási Szerződésben szereplő tartalommal, megvalósítani tervezett eredménnyel **2022. március 31-én sikeresen lezárult.**

A pályázat egészét tekintve összesen **15 féle tevékenység** (pl.: lakossági önkéntes akciók, mentorálás, életvezetési tanácsadás, munkáltatói fórum, kommunikációs tréning, mozgás és beszédfejlesztés, prevenció és mentálhigiénés programok, stb.) **került megvalósításra összesen 213 alkalommal.** A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 416 fő.

A záró kifizetési igénylés és záró szakmai beszámoló benyújtásra került, melyet a Támogató **2022. július 28-án jóváhagyott.** Mórahalom Városi Önkormányzat esetében összesen 4.728 Ft fel nem használt előleg keletkezett, melynek visszautalásáról gondoskodtunk. **Fenntartási jelentéstételi kötelezettség nincs.**

13.	<b>Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése</b>
-----	---

Kódszám:	TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002
Támogatás összege:	513.480.139,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2020. április 1.
Projekt fizikai befejezése:	2021. október 29.
Konzorciumi partner neve:	Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Pataki Sándor György

Kerékpárút építése a Kissori út mentén a Határőr úti kereszteződéstől a közigazgatási határon át az Ásotthalom külterületén lévő Kissor településrészig **4,1 km hosszan** az egykori kisvasút nyomvonalán és a meglévő Vállalkozók útja és Határőr út közötti kerékpárút szakasz felújítása.

A projekt részeként elkészült településünk Kerékpárforgalmi Hálózati Terve. Továbbá megvalósítottuk a szemléletformáló tevékenységek akcióit.

A projekt fizikai zárása **2021.10.29-én megtörtént.** A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme jóváhagyásra került. A projektet 2022. április 23-i dátummal fenntartási időszakba helyezték. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2027. április 22-én jár le. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2022. augusztus 14-én került sor.

A kerékpárutat a Magyar Közút lajstromában „96031 jelű kerékpárút” jelzéssel látta el.

A kerékpárút külterületi szakaszát 2022. június 13-án átadtuk üzemeltetésre a Magyar Közút részére. Erről a Képviselő-Testület a 198/2022.(IV.28) Kt. számú határozatával döntött.

Az azóta megtörtént lakhelyjelzőtábla-áthelyezés végett (2022. augusztus 17-től kezdődően) a közútkezelői útkezelés a kerékpárút 0+543 és 4+043 km szelvények közötti szakaszára érvényes.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**14. Foglalkoztatási együttműködés Mórahalom térségében**

Kódszám:	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001
Támogatás összege:	474.000.000 Ft (MVÖ támogatási részösszeg: 78.354.115 Ft, Móra-Partner támogatási részösszeg: 52.552.614 Ft)
Projekt megvalósítás kezdete:	2017. május 01.
Projekt fizikai befejezése:	2020. december 28.
Konzorciumi partner neve:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.
A projekt státusza:	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Projektfelelős: Szűcs Anikó,

A projekt megvalósításának megyei térsége Csongrád megye 21 települése: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc, Domaszék, Röske, Sándorfalva, Szatymaz

A projekt megvalósításában részt vett Mórahalom Városi Önkormányzat (tanulmányok, projektmenedzsment, pályaválasztási napok, partnerségi rendezvények, nyilvánosság biztosítása), a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (célcsoportot érintő támogatások, munkaerő-piaci szolgáltatások), a MÓRA-Partner Nonprofit Kft. (képzések fejlesztése, mentorálás, monitoring, minőségbiztosítás, toborzó rendezvények, álláshirdetések). A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. június 30. napjával kivált a konzorciumból, el nem végzett feladatait Mórahalom Városi Önkormányzat vette át.

A projektnek köszönhetően érezhető a munkanélküliség csökkenése és a munkakörülmények javulása az elmúlt 2-3 évben, valamint javult a településeken a bérszínvonal a foglalkoztatotti munkakörökben az elmúlt években.

2020. december 28-ig a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal a vállalt 307 fő helyett 311 fő bevonását (PO25) teljesítette a projekt keretében. A Paktum keretében álláshoz jutók száma (PR25) 168 helyett 169 fő, a Paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal állással rendelkezők száma a 44 célérték helyett 167 fő 2020. december 28-i állapot szerint. A projekt végére tehát minden vállalt indikátor túlteljesítésre került, így a projekt a vártnál sikeresebbnek mondható, különös tekintettel "A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma" indikátor vonatkozásában. Ezek a számok mutatják leginkább a projekt sikerét.

A pályázatban vállalt tevékenységek sikeresen megvalósításra kerültek. A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelmét elfogadták.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**15. Futó- Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése**

<b>Kódszám:</b>	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013	
<b>Támogatás összege:</b>	<b>nettó 97.742.784 Ft</b>	
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2019. november 01.	
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. március 31.	
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	Móranet Nónprofit Közhasznú Kft.	
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárult, fenntartásba lépett</b> Renáta	Projektfelelős: Gárdián

A Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztését szolgáló pályázat megvalósítása 2021. március 31-én sikeresen lezárult. A Futó-Dobó Lovasközpont rendezvényterének fejlesztése céljából **színpadtechnika** (mobil portál nyílás keresztartóval), valamint egy **645 férőhelyes mobil lelátó** került beszerzésre. A Lovasközpontot érintő lovas túrák (pl. a Tisza túra lovas túraútvonal) résztvevői számára, illetve a kínált lovasprogramok (nyílt- és családi napok, lovasbemutatók, lovastúrák, stb.) háttérinfrastruktúrájának biztosítása érdekében lovas pihenőhely, valamint egy **12 boxos istálló** került megépítésre. Az új épülettel/funkcióval gyarapodó lovasközpont megnövekedett látogatószámának kiszolgálására **szervízút és 30 db új parkoló** létesült.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelme **2023. március 28-án jóváhagyásra** került, a projekt fenntartási időszakban lépett. A fenntartási időszak 5 év, azaz 2026. december 31-én jár le.

**16. A mórachalmi bölcsőde bővítése új épületszárnyal**

<b>Kódszám:</b>	TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001	
<b>Támogatás összege:</b>	<b>166.606.936 Ft</b>	
<b>Projekt megvalósítás kezdete:</b>	2020. március 01.	
<b>Projekt fizikai befejezése:</b>	2021. október 29.	
<b>Konzorciumi partner neve:</b>	nem releváns	
<b>A projekt státusza:</b>	<b>zárult, fenntartásba lépett</b>	Projektfelelős: Kiri Ildikó

A bölcsőde új épületszárnya Mórahalmon az **Egyenlőség utca 17-19.** számú telken került kialakításra, mely a meglévő bölcsőde épülettel, egy száraz kapubejáróval, előtetővel összekötésre került, annak bővítéseként került kialakításra. A kialakított bölcsőde épületszárny funkcionálisan 2 csoportszobát tartalmaz, 2x14 gyermek ellátására alkalmas. A foglalkoztatókhöz fedett terasz került elhelyezésre. Az épület akadálymentesített kialakítású, akadálymentes Wc-vel és közlekedési útvonallal, rámpával megközelíthető bejáratral. A telken 5 db parkoló és 1 db akadálymentesített parkoló került kialakításra.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

További megvalósult tevékenységek: bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök), megújuló energiaforrások kialakítása, udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése), kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése, babakocsi tároló létesítése.

2022.11.10-én fenntartásba lépett a pályázat, fenntartási időszak vége 2028.01.15.

**17. Mórahalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt**

Kódszám:	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032
Támogatás összege:	574.409.218,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete:	2021. augusztus 23.
Projekt fizikai befejezése:	2023. november 30.
A projekt státusza:	zárás előtt Projektfelelős: Pataki Sándor György

Mórahalom Városi Önkormányzat felmérte azon települési helyszíneket és az ott található csapadékvíz-elvezető létesítményeket, melyeknek átépítése, illetve új műtárgyak létesítése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az időjárási feltételekhez alkalmazkodva ne alakulhasson ki nem kívánt helyzet és a települési csapadékvíz-elvezetés megfelelően működjék.

A projekt megvalósítása 2021. augusztus 23-án – a műszaki ellenőr megbízásával – megkezdődött. Elkészült a település vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata, melyet az illetékes vízügyi szakhatóság jóváhagyott.

Az alábbi munkák készültek el sikeresen:

1. 6 utca csapadékcatornájának rekonstrukciója: Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály, Széchenyi, Remény, Egyenlőség utcák,
2. záportároló és leürítő csatornájának építése, átereszek bővítése,
3. "Bástya sori főgyűjtő csatorna II." övezetébe tartozó utcák új csatornaépítése: Dankó, Kapás, Arató, Munkás, Petőfi utcák és a Nyár utca egy szakasza,
4. Szegedi úton csatorna átépítése, részben zárttá tétele és átemelő műtárgy építése,
5. Kissori úti lakónegyed utcái: Masa, Babarci Volford, Tanács utcák és a Kissori út egy szakasza.

A projekt megvalósítási **többletköltségének fedezésére 74.409.218,- Ft erejéig többlettámogatási összeget megkaptuk.**

Projektünket EUTAF ellenőrzés alá vonták, mely során 2 pontban állapítottak meg szabálytalanságot.

- A Móránét Kft.-vel a projektnyilvánosság elvégzésére kötött szerződést szabálytalannak minősítették, így annak teljes támogatástartalmát visszavonták
- A Bástya sor II. főgyűjtőcsatornához tartozó utcák csapadék-csatorna tervezésénél több utcára és csatornahosszra terveztünk, mint amennyit valójában megvalósítottunk, így a meg nem valósított csatorna szakaszok tervezési díjának támogatási összegét visszavonták.

A teljes visszafizetendő összeg kamattal növelt értéke 522.683,- Ft támogatás.

Pályázatunk záró előrehaladási jelentését és záró kifizetési kérelmét benyújtottuk, melyek elbírálását várjuk.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP PLUSZ)**

Ssz.	Státusz	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Szerződött támogatás (Ft)	Pályázat összköltsége önerővel együtt (Ft)	Szerződés hatálya
1.	I. Megvalósítás alatt	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00002	Mórahalom város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	19 391 503 Ft	19 391 503 Ft	2023.01.10.-2027.12.31.

Ssz.	Státusz	Támogatási kérelem azonosítószáma	Projekt megnevezése	Beküldés dátuma	Jogosultság befogadásának dátuma	Pályázott összegek (Ft)
2.	II. Jogosultsági befogadás megtörtént	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00002	Humán fejlesztések a közösségi kohézió erősítésének érdekében Mórahalmón	2024.01.05	2024.02.07	811 498 000 Ft
3.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-CS1-2024-00014	Helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése Mórahalmón	2024.02.26	2024.04.22	164 299 745 Ft
4.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2024-00031	Belterületi önkormányzati utak építése	2024.02.14	2024.03.12	542 934 906 Ft
5.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2024-00012	Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmón	2024.02.02	2024.03.06	807 446 738 Ft
6.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00047	Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése Mórahalmón	2024.02.21	2024.03.07	160 476 527 Ft
7.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00048	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmón	2024.02.29	2024.03.07	428 114 455 Ft
8.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00046	Belterületi kerékpárút fejlesztések	2024.02.16	2024.03.06	403 000 000 Ft
9.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00019	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmón – Napelemek telepítése I.	2024.03.21	2024.05.08	29 525 299 Ft
10.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00020	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmón – Napelemek telepítése II.	2024.03.21	2024.05.15	51 852 205 Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

11.		TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-CS1- 2024-00021	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napelemek telepítése III.	2024.03.22	2024.05.23.	35 284 453 Ft
12.		TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-CS1- 2024-00029	Szent Erzsébet Mórähalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	2024.03.28	2024.05.03	751 152 899 Ft
13.		TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-CS1- 2024-00022	Szolgálati lakások energetikai megújítása I. ütem	2024.03.26	2024.05.23.	67 751 991 Ft
14.		TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-CS1- 2024-00023	Szolgálati lakások energetikai megújítása II. ütem	2024.03.26	2024.05.23.	146 151 796 Ft
15.		TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-CS1- 2024-00024	Szolgálati lakások energetikai megújítása III. ütem	2024.03.26	2024.04.24	60 244 457 Ft
16.	III. Még nem jelent meg a pályázat	TOP_PLUSZ- 1.1.3	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	még nem jelent meg a pályázat		1 074 637 012 Ft

ÖSSZEFOGLALÁS	I. Megvalósítás alatt	19 391 503 Ft
	II. Jogosultsági befogadás megtörtént	4 459 733 471 Ft
	III. Még nem jelent meg a pályázat	1 074 637 012 Ft
	MINDÖSSZESEN	5 553 761 986 Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**1. Mórahalom város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00002	
Pályázott összeg:	19 391 503 Ft	
Projekt megvalósítás kezdete:	2023.01.10	
Projekt fizikai befejezése:	2027.12.31.	
A projekt státusza:	Megvalósítás alatt	Projektfelelős: Brindza Ágnes

Mórahalom városa 2021. évben TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő városként indult neki az új uniós ciklus tervezési folyamatának. Ehhez kapcsolódva a TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra 2022. március 16-án támogatási kérelmet nyújtott be, melynek részeként két dokumentum, Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készült. A dokumentumok tervezetét a Képviselő-testület 77/2022. (II.24.) számú határozatával elfogadta.

A stratégiai dokumentumokat (Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv) tartalmazó pályázat kapcsán a pozitív támogatói döntés 2022. október 25-én megszületett, a támogatási szerződés 2022. decemberében aláírásra került. Az elnyert támogatás összege bruttó 19 391 503,- Ft, mely 2023. február 1-jén 100%-os előleg formájában kiutalásra került az Önkormányzat főszámlájára. Az 1. mérföldkő 2023.05.31-én lezárult. Elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálata, melyet a Képviselő-testület 202/2023. (V.25.) számú határozatával elfogadott. Az 1. mérföldkő részeként benyújtott szakmai beszámolót az Irányító Hatóság 2023. augusztus 8-án elfogadta. 2023. június 15-én időközi kifizetési kérelmet nyújtottunk be, az elszámolni kívánt összeg 13 955 903,- Ft. Az elszámolás elfogadására még várunk.

A 2. mérföldkövet 2024.06.30-ig kell teljesíteni. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata kell, hogy elkészüljön a 2022. évi népszámlálási adatok alapján, továbbá a városi zöld keretrendszer, a digitális akciótervet és a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megvalósulására vonatkozó üzleti modellt kell elkészíteni. Előzetes egyeztetések alapján a szükséges dokumentumokhoz még nem készültek el a hivatalos módszertanok, azok hiányában nem tudjuk elkészíteni a dokumentumokat.

A 2. mérföldkő időpontja szabadon változtatható, így javasoljuk 2024.12.31. napjára módosítani.

A 162/2024.(IV.25.) Képviselő-testületi határozatban a mérföldkő időpontjának módosítása elfogadásra került.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**2. Humán fejlesztések a közösségi kohézió erősítésének érdekében Mórahalmon projekt**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00002
Pályázott összeg:	811 498 000,- Ft
Tervezett projekt megvalósítás kezdete:	2025. év
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt Csonka Csaba
	Projektfelelős:

Mórahalom Városi Önkormányzat és az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület konzorciuma 2024. január 05-én nyújtotta be támogatási kérelmét a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23 kódszámú, Helyi Humán Fejlesztések című pályázati felhívásra.

A projekt egyik célcsoportja a szociális szolgáltatásokat igénybe vevő idősök és fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek. Számukra a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ biztosítja az ellátást, amely szervezet jövőbeni célja, hogy új szociális központ létrehozásával bővítse férőhely, ellátási idő kapacitását a gondozottak magasabb színvonalú ellátása érdekében. Ezzel párhuzamosan a humán szolgáltatások bővítése is szükséges, amelynek keretében az elérhető, célzott programok, fejlesztések mellett a célcsoport családtagjainak tájékoztatása és a teljes lakosság érzékenyítése is hangsúlyos figyelmet kap. Az idősök esetében a városban évek óta megjelenő igény a demenciával küzdők ellátásának fejlesztése, illetve valamennyi idős ember esetében a digitális kompetenciák erősítése. Szintén ki lehet emelni a nagy arányú, idős tanyán élő lakosságot veszélyeztető körülményeket, amelyekre való felkészítés, az áldozattá válás elkerülése fontos szempont a város számára.

A komplex program másik fontos célcsoportja a gyermekek és ifjúság, amely célcsoport esetében egyaránt megjelenik a sajátos nevelési igényű vagy pszichés fejkódási zavarral küzdő gyermekek fejlesztésének, a hátrányos helyzetű, szegénységben élők tehetséggondozásának támogatása, továbbá a fiatalok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése, a munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése. A gyermekek és fiatalok romló egészségi állapota, az elhízás és a mozgásszegény életmód általános, országos társadalmi probléma, amellyel szemben valamennyi település, így Mórahalom is fel kívánja venni a küzdelmet.

Végül a projekt harmadik nagy célcsoportja a mórahalmi lakosság egésze, amely esetében az évek óta folyamatosan fejlődő város, a pozitív bevándorlási mérleg, illetve az idősödő lakosság és a fiatal felnőttek közötti generációs különbségek generálnak távolságokat, szakadékokat. Általános városi igény, hogy ezt csökkentsük.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. február 07-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**3. Helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése Mórahalmon projekt**

Kódszám:	TOP PLUSZ-1.1.1-21-CSI-2024-00014		
Pályázott összeg:	164 299 745,- Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Gárdián Renáta		

A Helyi gazdaságfejlesztés című pályázat keretében a Vásártér további fejlesztését tervezzük. A meglévő piac terület 4 db. új csarnok résszel történő bővítése, a fő közlekedési utak bővítése, a helyi termelők és termékek piacra jutásának támogatása érdekében 150.000.000,- Ft támogatás és 14.299.745,- Ft önerő biztosítása szükséges, ezen önerő összegét a Tisztelt Képviselő Testület a 55/2024. (II.29.) Képviselő-testületi határozattal elfogadta.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. április 22-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzést lefolytattuk, a szerződéseket hatályba léptettük. A nyertes kivitelező az 1. és 4. számú rész esetében az Aktív Kft., a 2. és a 3. rész esetében pedig a Bauszer Kft. A fizikai kezdés tervezett időpontja 2024. június 17., tervezett befejezés 2024. szeptember 6.

**4. Belterületi önkormányzati utak építése projekt**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2024-00031		
Pályázott összeg:	542 934 906,- Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Pataki Sándor		

A Belterületi utak fejlesztése című pályázat keretében önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak, kiszolgálóutak, valamint járda építését készítjük elő a Kissori úti lakónegyed és Bercsényi lakópark területén a lakóhelyi körülmények fejlesztése érdekében 542.934.906,- Ft nagyságban. A Kissori úti lakóparkban út- és járdaépítés valósul meg a Bálint Sándor, Tanács, Volford, Babarcsi, Kószó és Masa utcákban. A Kószó utcában pedig csapadékvíz elvezető csatorna kerül kialakításra, ami kimaradt a korábbi csapadék-csatorna fejlesztési projektből, továbbá a Bálint Sándor utcai belsőségi-csatornát zárttá tesszük. A Bercsényi lakóparkban a Balassi Bálint, Bercsényi, Nagyistván és Pölös utca kerül kiépítésre.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. március 12-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzéseket lefolytattuk, a Kissori úti lakópark út és csapadékcatorna építés szerződését hatályba léptettük 2024. április 3-án, a nyertes kivitelező a Délút Kft.

A Bercsényi útépítés feltételes közbeszerzés nyertese a Délút Kft., a Kissori lakóparkban található járdaépítés feltételes közbeszerzés nyertese pedig a Somlai Bau Kft. Ezen beruházások tervezett kezdete 2024. június hónap.

**5. Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon projekt**

<b>Kódszám:</b>	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2024-00012
<b>Pályázott összeg:</b>	807 446 738 Ft
<b>A projekt státusza:</b>	jogosultsági szempontoknak megfelelt Kiri Ildikó
	Projektfelelős:

A Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázat keretében a Kossuth park területén Szociális Szolgáltató Központ kerül kialakításra 807.446.738,- Ft összegben. A tervezett ingatlan Mórahalom Város közigazgatási területén, az eddig szétagoltan működő elsődlegesen az idősok ellátását célzó szolgáltatási elemek integrált működését célozza meg.

A Kossuth park területén épülő Szociális Szolgáltató Központ épület építésére vonatkozó feltételes közbeszerzés lezajlott, nyertes kivitelező a Domi 87 Kft. A szerződést hatályba léptettük 2024.03.08-án. A terület előkészítéssel járó fakivágás megtörtént, az alapozási munkálatok folyamatban vannak.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. március 6-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A koncepcióterven szereplő Apartmanházakat szintén a Domi 87 Kft. fogja kivitelezni saját forrásból és értékesíteni is fogja. Az erre vonatkozó építési engedély már lejárt, amelyet szintén a Domi 87 Kft. újra engedélyeztet. Reméljük hamarosan jelenteni fog a cég, hogy sikerült az engedélyeztetés és kezdődik a kivitelezés.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**6. Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése Mórahalmon projekt**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00047		
Pályázott összeg:	160 476 527 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Gárdián Renáta		

A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című pályázaton belül barnamezős területek hasznosítását, új területhasználatának előkészítését tervezzük a szükséges alpinfrastruktúra kiépítéséhez a volt TSZ udvar területén.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. március 7-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A volt TSZ udvar bontását az IntaltBau Kft. befejezte. Az Alpinfrastruktúra kiépítésének feltételes közbeszerzés nyertes a Vízép-Holding Kft, a kivitelezés tervezett kezdete 2024. augusztus hónap.

**7. Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon projekt**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00047		
Pályázott összeg:	428 114 455 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Gárdián Renáta		

A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című pályázaton belül zöld infrastruktúra, fejlesztések kerülnek megvalósításra. A zöld fejlesztéseken belül innovatív zöld park kialakítás, zöld területek rekonstrukciója, új játszóterek kialakítása. A tervezett fejlesztések: Barmos György tér rekonstrukció, Fogadó tér – Kenyérváró előtti terület korszerűsítése, István király út zöldterületi és tér rekonstrukció, Millenniumi sétány növénytelepítés, Zákányszéki út növénytelepítés, Móradombi körút növénytelepítés, József Attila utcában játszótér kialakítása.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. március 7-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzések egy részét lefolytattuk, a Barmos György tér rekonstrukció, Fogadó tér – Kenyérváró előtti terület korszerűsítése, István király út zöldterületi és tér rekonstrukció kivitelezések nyertes kivitelezője a TÖMB 2002 Kft. A kivitelezés tervezett kezdete 2024. augusztus hónap. A növénytelepítésekre és a József Attila utcai játszótérre vonatkozó feltételes közbeszerzés előkészítése folyamatban van.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**8. Belterületi kerékpárút fejlesztések**

<b>Kódszám:</b>	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00046
<b>Pályázott összeg:</b>	403 000 000 Ft
<b>A projekt státusza:</b>	jogosultsági szempontoknak megfelelt Brindza Ágnes
	Projektfelelős:

A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú **Élhető települések** című pályázaton új kerékpárforgalmi létesítmények építését is tervezzük a Mórakomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca és Erzsébet királyné útja mentén, valamint felújításokat tervezünk a Szegedi út 3 szakaszán: Gyep sor-Munkácsy Mihály utca között, Dózsa György utca-Szőlő utca között és a Szent László park-Juhász Gyula utca közötti szakaszon.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. március 6-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzéseket lefolytattuk, a nyertes kivitelező a Mórakomb körút-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utcánál a Móra-Kő Betonelem-gyártó Szociális Szövetkezet, a többi szakasz esetében pedig a Bács-Bau System Kft. A kivitelezés tervezett kezdete 2024. augusztus hónap.

**9. Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napelemek telepítése I. projekt**

<b>Kódszám:</b>	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00019
<b>Pályázott összeg:</b>	29 525 299 Ft
<b>A projekt státusza:</b>	jogosultsági szempontoknak megfelelt Kiri Ildikó
	Projektfelelős:

TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című pályázati felhívás keretein belül a Judo csarnok, Gondozási Központ, Fejlesztő Ház, Könyvtár és Sportközpont napelem telepítése valósul meg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 8-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A 3COMM Zrt. a nyertes kivitelező, a munka nagy része elkészült, a próbaüzem vége és műszaki átadás tervezett ideje 2024.06.24.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

10.	<b>Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napelemek telepítése II. projekt</b>
-----	--

Kódszám:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00020		
Pályázott összeg:	51 852 205 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Kiri Ildikó		

**TOP Plusz-2.1.1-21** kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című pályázati felhívás keretein belül a Óvoda, Bölcsőde, Ezer Év Parkja, Kézilabda csarnok, Tanyai Idősek Klubja napelem telepítése valósul meg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 15-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A Fort-Bau Zrt. a nyertes kivitelező, a munka nagy része elkészült, a próbaüzem vége és műszaki átadás tervezett ideje 2024.06.24.

11.	<b>Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napelemek telepítése III. projekt</b>
-----	---

Kódszám:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00021		
Pályázott összeg:	35 284 453 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Kiri Ildikó		

**TOP Plusz-2.1.1-21** kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című pályázati felhívás keretein belül a Városüzemeltető, Aranyzöm Rendezvényház, Városháza napelem telepítése valósul meg.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 23-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

A Móra Solar 88 Kft. a nyertes kivitelező, a kivitelezés folyamatban, várható befejezés 2024. szeptember hónap.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**12. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00029		
Pályázott összeg:	751 152 899 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Pataki Sándor György		

**TOP Plusz-2.1.1-21** kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című pályázati felhívás keretein belül a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése valósul meg vízforgató szivattyú, fűtési keringető szivattyú, légkezelő berendezés, tanmedence vízforgató rendszer, UV szűrők, légfüggönyök és a tanuszoda medencetér padlófűtés fejlesztésével. Nyertes kivitelezők a Thermo Ép Gép Kft. és a Ferroép Zrt. Kivitelezés tervezett kezdete 2024. ősz. Továbbá energetikai szempontú építészeti beruházások is meg fognak valósulni, többek között hőszigetelések és nyílászáró cserék. A feltételes közbeszerzés folyamatban van.

Napelem telepítése is történik, nyertes kivitelező a Green Geo Kft., a kivitelezés folyamatban, várható befejezés 2024. szeptember hónap.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 3-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

**13. Szolgálati lakások energetikai megújítása I. ütem**

Kódszám:	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00022		
Pályázott összeg:	67 751 991 Ft		
A projekt státusza:	jogosultsági szempontoknak megfelelt	Projektfelelős:	
	Gárdián Renáta/Kelemen Jolán		

**TOP Plusz-2.1.1-21** kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című pályázati felhívás keretein belül 4 db. önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósul meg. Nyertes kivitelező a Miksi Bau Kft. Ebben a pályázati csomagban a Béke utca 11., az Egyenlőség utca 18., a Millenniumi sétány 13. és a Petőfi utca 21. szerepel.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Az Egyenlőség utca 18. munkálatai már elkezdődtek, a többi lakás kivitelezéseinek tervezett időpontja 2024. augusztus hónap.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 23-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

**14. Szolgálati lakások energetikai megújítása II. ütem**

<b>Kódszám:</b>	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00023
<b>Pályázott összeg:</b>	146 151 796 Ft
<b>A projekt státusza:</b>	jogosultsági szempontoknak megfelelt Gárdián Renáta/Kelemen Jolán
	Projektfelelős:

TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül 4 db. önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósul meg. Nyertes kivitelező a Piger Kft. Ebben a pályázati csomagban a Szél utca 3., Arató utca 18., Honvéd utca 3/A., és a Millenniumi sétány 11. szerepel. A kivitelezések tervezett időpontja 2024. augusztus hónap.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. május 23-án érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

**15. Szolgálati lakások energetikai megújítása III. ütem**

<b>Kódszám:</b>	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00024
<b>Pályázott összeg:</b>	60 244 457 Ft
<b>A projekt státusza:</b>	jogosultsági szempontoknak megfelelt Gárdián Renáta/Kelemen Jolán
	Projektfelelős:

TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül 3 db. önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósul meg. Nyertes kivitelező a Piger Kft. Ebben a pályázati csomagban a Remény utca 3., a Röszei út 37. és a Zákányszéki út 28. szerepel. A kivitelezések tervezett időpontja 2024. augusztus hónap.

A támogatási kérelemmel kapcsolatban 2024. április 24-én érkezett értesítés, amely szerint megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdték.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**16. Helyi és térségi turizmusfejlesztés**

Kódszám:	TOP-PLUSZ-1.1.3
Pályázott összeg:	1 074 637 012 Ft
A projekt státusza:	még nem jelent meg a pályázat

A TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú A helyi és térségi turizmusfejlesztés területén több elemű turisztikai fejlesztési projektesomag került kidolgozásra, a komplex élményszerzés biztosításra előreláthatólag 1.074.637.012,- Ft értékben. A tervezett fejlesztés négy önállóan is támogatható, önmagukban is turisztikai attrakciót jelentő beruházási elemből áll, amelyek szinergia hatásaik kihasználásával képesek elérni a projekt közvetlen célkitűzéseit.

A beruházási elemek: Szent János tó természetes fürdőhely fejlesztése, a mórachalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház többfunkciós fogadóépületének kialakítása, az Ezer Év Parkja makett park komplex fejlesztése szolgáltatási színvonal emelése érdekében és a Szentháromság téri pihenőpark kialakítása, turisztikai információs pont létrehozásával.

A pályázati felhívás még nem jelent meg. Jelenleg rendelkezésre álló információk alapján 2024. augusztus 16.-2024. október 16. között lesz megnyitva a pályázati felület.