

**8365/2008. SZÁMÚ VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről **Mórahalom Város Önkormányzata** 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Tel.: (62)281-022 (képviselőtől: Nógrádi Zoltán polgármester) **Megrendelő, másrészről AQUAPLUS Kútúró, Kútjavító és Vízépítő Kft.** 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. Tel.: (62)251-747 (képviselőtől: Joó Mátyás ügyvezető) **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

- 1./ A 8365/2008. számú a **mórahalmi geotermikus kaszkárendszer megvalósításához a termelő és visszasajtoló kútpár, valamint az összekötő vezetékpár kiépítési, 7 db hőközpont és a vezérlőrendszer kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú, 2008. szeptember 18-án aláírt vállalkozói szerződést módosítani szükséges, mivel a termelő kút kivitelezése során a differenciál nyomáskülönbség megnövekedése miatt béléscsővezetés közben a cső 148,0 m mélységnél megszorult. A csővezetés folytatása lehetetlenné vált. A bekövetkezett műszaki esemény előre nem volt látható és semmilyen műszaki intézkedéssel nem volt megelőzhető. A kútúrási és kútépítési tevékenység csak a műszaki akadályoztatás elhárítását követően volt folytatható. A bekövetkezett vis-maior miatt a kútépítési munkák végzése során az akadályoztatott napok száma: 20.**

Ezért a szerződés 3./, 22./pontja az alábbiak szerint módosul:

**„3./ A teljes beruházás teljesítési határideje: 2010. január 31.**

**A termelő kút kivitelezésének határideje: 2008. december 20.**

**A visszasajtoló kút fúrását, és a beruházás többi részének kivitelezését csak a termelő kút teljesítményének és vízminőségének megfelelőssége esetén lehet megkezdni.”**

**„22./ A felek kivitelezési ütemenként a munka egészére egyösszegű elszámolásban állapodnak meg, melyet az alábbi ütemezésben valósítanak meg:**

ütem	időpont	Mórahalmi geotermikus kaszkád rendszer kivitelezése Ft	
		nettó	bruttó
I. termelő kút	2008.12.20.	78.180.000	93.816.000
II. visszasajtoló kút	2009.03.20.	63.809.000	76.570.800
III. összekötő vezetékpár	2010.01.31.	229.011.000	274.813.200
IV. 7 db hőközpont	2010.01.31.	47.500.000	57.000.000
<b>Összesen:</b>		<b>418.500.000</b>	<b>502.200.000</b>


Az egyes ütemek műszaki tartalmát ezen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.”

- 2./ A 8365/2008. számú vállalkozói szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad, az eredeti szerződés jelen módosítással együtt érvényes.


8365/2008.

Felek a módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.


Mórahalom, 2008. november 28.



**Nógrádi Zoltán**  
Megrendelő képviselőként



**Joó Mátyas**  
Vállalkozó képviselőként



Ellenjegyzés: