

# VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

**Mórahalom Város Önkormányzata** (a továbbiakban: „Megrendelő”)

Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.

Képviseli: Nógrádi Zoltán polgármester

adószám: 15354477-2-06

Bankszámlaszám: : 11735115-15354477

másrészről a(z)

**AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termál-energetikai Kft.** (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

Székhelye: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Képviseli: Bálint Erika ügyvezető

Cégjegyzékszám: 06-09-000110

Adószám: 10263806-2-06

Bankszámlaszám: 10300002-28519085-00003285

továbbiakban együtt **Szerződő felek** között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

### **I. Előzmények**

A munkaterület átadás-átvételét követő időszakban a rendkívül csapadékos időjárási körülmények nem tették lehetővé a tervezett kivitelezés ütemezés szerinti munkavégését.


A folyamatosan hulló, nagy mennyiségű csapadék miatt a munkaterület víz alá került, átázott, a talaj vízszintje megemelkedett. A munkagépek, szállító eszközök a munkaterületet nem tudták megközelíteni. Ennek következtében a munkaterület a kútfürés kivitelezésének megkezdéséhez alkalmatlanná vált. Az egyes területek víztelenítése nem vezetett eredményre, mivel az esőzés folyamatos. Mindezek jelentős idővesztést okoztak.

Ezen indokok alapján az időbeli eltolódás miatt a felek a teljesítési határidőt felülvizsgálták.

### **II. A szerződés módosítása**

A vállalkozói szerződés 1.4 pontjában található teljesítési határidő az alábbiak szerint módosul:

A teljes beruházás teljesítési határideje: **2011. március 31.**




A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a szerződést, a módosításnak megfelelő műszaki tartalommal, változatlan vállalási áron 2011. március 31. napjára teljesíti.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződés-módosítást a Szerződő felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Mórahalom, 2010. december 31.



**NÓGRÁDI ZOLTÁN**  
Polgármester

Megrendelő képviseletében



**BALINT ÉRIKA**  
Ügyvezető

Vállalkozó képviseletében

Ellenjegyzés:

